

3106 TV Suchdol - etapa 0002 Budovec 3, část

HARMONOGRAM POSTUPU STAVBY - po týdnech. Předání a převzetí staveniště do 5-ti pracovních dnů od výzvy objednatelé v termínu od 1.4.2017 do 30.8.2017. Zahájení práce do 10-ti pracovních dnů od data převzetí staveniště Zhotovitelem. Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí dokončeného Díla) nejpozději do 250 kalendářních dní ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem. Maximální doba přerušení příjezdu k jednotlivým nemovitostem je 7 kalendářních dnů, po tuto dobu zhotovitel zajistí přiměřený přístup po celou dobu stavby. Část díla, zahrnující minimálně výlučný řad z ČSOV, ČSOV a stoky Č2, Č2a bez finální úpravy povrchů komunikací budou dokončeny, předány a připraveny ke kolaudaci ve lhůtě nejdelší do 160 kalendářních dní ode dne převzetí staveniště.

HARMONOGRAM FINANČNÍ - po měsících

Termíny plnění v měsících	Termíny plnění po týdnech																																																						
	duben 17							květen 17							červen 17							červenec 17							srpen 17							září 17							říjen 17							listopad 17					
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																			
PŘEVZETÍ STAVENISŤE																																																							
D1 - KANALIZAČNÍ STOKY (bez finálních povrchů komunikace) včetně přípojek																																																							
Stoka C1																																																							
Stoka C2																																																							
Stoka C2a																																																							
Stoka C2b																																																							
Stoka C3																																																							
Stoka C3a																																																							
Výtlačný řád																																																							
D4 - OPRAVA VÝTLAČNEHO ŘÁDU																																																							
D3 - ČERPACÍ STANICE BUDOVEC																																																							
D3.1 - Strojní vybavení																																																							
D3.2 - Elektročasť																																																							
D3.3 - Dálkový přenos																																																							
D3.4 - Stavebně-konstrukční část																																																							
D3.5 - Zámečnické konstrukce																																																							
D3.6 - Vodovodní přípojka																																																							
D3.7 - Elektropřípojka, rozvaděč, větrání																																																							
D3.8 - Úprava povrchu																																																							
D3.9 - Oplocení																																																							
Finální povrchy komunikací																																																							
VRN - VEDELEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉNAKLADY																																																							
PŘEDÁNÍ DÍLA																																																							

Uplyná uzavírka ulice po cca 100 m dlouhých, maximální doba přerušení příjezdu k jednotlivým nemovitostem je 7 kalendářních dnů, po tuto dobu bude zajištěn příměřený přístup pro chodce k nemovitostem po celou dobu stavby

Přípojky budou realizovány zároveň s výstavbou hlavního řádu

Stoka C2a bude provedena kompletně včetně finálního povrchu komunikace za max 35 kalendářních dnů

<

Za MBM TRADE CZ, s.r.o.
17.2.2017
Ing. Borys Moldovan, jednateľ

Celkem	19 383 061.00 Kč
--------	------------------