

### Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

ID	Číslo PS, SO	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022											
						II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.																																																	
1		<b>Harmonogram stavby</b>																																																																																							
2		<b>PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ</b>		<b>07.11. 16</b>																																																																																					
3		<b>REALIZACE STAVBY</b>	1606 dny	<b>07.11. 16</b>	<b>31.03. 21</b>																																																																																				
4		<b>DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ</b>			<b>31.03. 21</b>																																																																																				
5		Předání souborného zpracování geodetické části DSPS, předání DSPS v trvalém provedení a digitální formě; Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů		<b>01.04. 21</b>	<b>31.03. 22</b>																																																																																				
6		<b>Administrativní dokončení stavby (Administrace změnových listů)</b>	274 dny	<b>01.07. 21</b>	<b>31.03. 22</b>																																																																																				
7		<b>FÁZE VÝSTAVBY</b>	1606 dny?	<b>07.11. 16</b>	<b>31.03. 21</b>																																																																																				
8		<b>I. etapa (žst. Beroun - osobní a seřaďovací nádraží)</b>	1271 dny	<b>07.11. 16</b>	<b>30.04. 20</b>																																																																																				
9		<b>SP 0. Přípravné a stavební práce – demontáže, kabelovody, TO, PTM, SÚ</b>	87 dny	<b>07.11. 16</b>	<b>01.02. 17</b>																																																																																				
10		sděl.zař. - příprava pro přepojení OK do proviz.polohy	120 dny	<b>15.04. 17</b>	<b>12.08. 17</b>																																																																																				
11		sděl.zař. - přepojení OK do proviz.polohy (noční výluka)	1 den	<b>12.08. 17</b>	<b>12.08. 17</b>																																																																																				
12		Zimní technologická přestávka 2016/2017	91 dny	<b>01.12. 16</b>	<b>01.03. 17</b>																																																																																				
13		<b>SP 4. Pražské zhlaví – kol. č. 2</b>	35 dny	<b>20.04. 17</b>	<b>24.05. 17</b>																																																																																				
14		<b>SP 5. Pražské zhlaví – lichá skupina</b>	47 dny	<b>25.05. 17</b>	<b>10.07. 17</b>																																																																																				
15		<b>SP 1a. Střední zhlaví kol. č. 93s</b>	49 dny	<b>11.07. 17</b>	<b>28.08. 17</b>																																																																																				
16		<b>SP 1b. Střední zhlaví SK č. 95s, 97s; Kol. č. 213-219</b>	49 dny	<b>29.08. 17</b>	<b>16.10. 17</b>																																																																																				
17		<b>SP 2. Kol. č. 1S</b>	56 dny	<b>17.10. 17</b>	<b>11.12. 17</b>																																																																																				
18		Zimní technologická přestávka 2017/2018	79 dny	<b>12.12. 17</b>	<b>28.02. 18</b>																																																																																				
19		<b>SP 3. Kol. č. 2S</b>	49 dny	<b>01.03. 18</b>	<b>18.04. 18</b>																																																																																				
20		<b>SP 6a. Kol. č. 1S – provizorní napojení vlečky</b>	1 den	<b>01.03. 18</b>	<b>01.03. 18</b>																																																																																				
21		<b>SP 6. Sudá skupina kolejí vč. nást.1, 2; Střední zhlaví kol. č. 2S</b>	91 dny	<b>19.04. 18</b>	<b>18.07. 18</b>																																																																																				
22		<b>SP 6b. Kol. č. 2S – definitivní propojení</b>	7 dny	<b>12.07. 18</b>	<b>18.07. 18</b>																																																																																				
23		<b>aktivace zab.zař. - FÁZE 1a</b>	3 dny	<b>13.07. 18</b>	<b>15.07. 18</b>																																																																																				
24		<b>aktivace zab.zař. (ES) - FÁZE 1b (2.TK Beroun-Zdice)</b>	3 dny	<b>16.07. 18</b>	<b>18.07. 18</b>																																																																																				
25		<b>SP 7. Kol. č. 1S vč. nást. 3; Střední zhlaví kol. č. 1S</b>	28 dny	<b>19.07. 18</b>	<b>15.08. 18</b>																																																																																				
26		<b>aktivace zab.zař. - FÁZE 3</b>	7 dny	<b>19.07. 18</b>	<b>25.07. 18</b>																																																																																				
27		<b>aktivace zab.zař. - FÁZE 4a (mimo stavební místo)</b>	21 dny	<b>26.07. 18</b>	<b>15.08. 18</b>																																																																																				
28		<b>SP 8. Kol. č. 1a, 3, 5, 7, 9, 93S, 95S vč. Liché části 3. nástupiště</b>	84 dny	<b>16.08. 18</b>	<b>07.11. 18</b>																																																																																				
29		<b>SP 8a. Kol. 11-13, 21-27</b>	126 dny	<b>16.08. 18</b>	<b>19.12. 18</b>																																																																																				
30		<b>aktivace zab.zař. - FÁZE 5</b>	14 dny	<b>08.11. 18</b>	<b>21.11. 18</b>																																																																																				
31		<b>aktivace zab.zař. - FÁZE 5 (1.TK Beroun-Karlštejn)</b>	7 dny	<b>08.11. 18</b>	<b>14.11. 18</b>																																																																																				
32		<b>aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-I (TZZ v obou TK Beroun-Karlštejn)</b>	1 den	<b>22.11. 18</b>	<b>22.11. 18</b>																																																																																				
33		<b>aktivace zab.zař. - FÁZE 6a-II-III (SK 2-2a+2. TK Beroun-Karlštejn)</b>	4 dny	<b>23.11. 18</b>	<b>26.11. 18</b>																																																																																				
34		Zimní technologická přestávka 2018/2019	94 dny	<b>27.11. 17</b>	<b>28.02. 18</b>																																																																																				
35		<b>SP 8a. Kol. 7, 9 - provizorní 4. nástupiště - zřízení</b>	9 dny	<b>10.01. 19</b>	<b>18.01. 19</b>																																																																																				
36		<b>Kol. 1a - náhrada výh.č. 9 kolejovým polem</b>	14 dny	<b>01.03. 19</b>	<b>14.03. 19</b>																																																																																				
37		<b>SP 9. Pražské zhlaví – sudá část 1 vč. nást. 1, 1a</b>	91 dny	<b>15.03. 19</b>	<b>13.06. 19</b>																																																																																				
38		<b>aktivace SZZ, TZZ 1.+2. TK Karlštejn-Beroun</b>	9 dny	<b>14.03. 19</b>	<b>22.03. 19</b>																																																																																				
39		<b>TZZ Beroun Závodí-Beroun a Beroun SK 0</b>	59 dny	<b>17.03. 19</b>	<b>14.05. 19</b>																																																																																				
40		<b>SP 10. Pražské zhlaví – sudá část 2, propojení do tratí</b>	31 dny	<b>14.05. 19</b>	<b>13.06. 19</b>																																																																																				
41		<b>změna SW SSZ Žst. Beroun - noční ZP 8.6./9.6.2019 6 hod, ND</b>	2 dny	<b>08.06. 19</b>	<b>09.06. 19</b>																																																																																				
42		<b>změna SW TPC Rudenka, výl. ZZ Praha Smícho (mimo)v(mimo)-Rudná- Beroun, odb. Jeneček (mimo)- Rudná-a Hýskov-Beroun Závodí - noční ZP 8.6./9.6.2019 6 hod, ND</b>	2 dny	<b>08.06. 19</b>	<b>09.06. 19</b>																																																																																				
43		<b>SSZT Žst. Beroun pro změnu SW - noční ZP 12.6./13.6.2019 noční, ND</b>	2 dny	<b>12.06. 19</b>	<b>13.06. 19</b>																																																																																				
44		<b>demontáž RZZ</b>	30 dny	<b>15.05. 19</b>	<b>13.06. 19</b>																																																																																				
45		<b>Kol. 7, 9 - demontáž provizorního nástupiště</b>	4 dny	<b>14.06. 19</b>	<b>17.06. 19</b>																																																																																				
46		<b>SP 12. Dokončovací práce - etapa I</b>	125 dny	<b>18.06. 19</b>	<b>20.10. 19</b>																																																																																				

















**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2372424

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1b5ce7b8-4512-4019-a143-f84651fa3ced

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 21.01.2022 16:45:02



3e4c8fac-ac54-4cb6-8a6f-b3b14f864460