

"Brno, lokalita Viniční - Šedova, posílení zásobování vodou"

Časový a finanční harmonogram	cena v Kč bez DPH	Lhůta zpracování I. etapy do 300 kalendářních dní ode dne předání staveniště										Lhůta zpracování II. etapy je do 300 kalendářních dní ode dne doručení písemného pokynu objednatele k zahájení prací na etapě II											
		Měsíc	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Předání a převzetí staveniště, zahájení prací na etapě I.																							
Ostatní a vedlejší náklady I. etapa	1 914 725,00		[Bar chart showing duration from month 1 to 10]																				
SO 331a VODOVODNÍ ŘÁD ŘÁD DOL. TLAK. PÁSMO - VDJ BILÁ HORA - UL. LIŠENSKÁ, úsek A-1 až A-15.1	6 468 517,54		[Bar chart showing duration from month 1 to 10]																				
SO 341 ARMATURNÍ ŠACHTA BILÁ HORA	417 739,96																						
SO 350a PŘÍPOJKY 1. ETAPA	559 360,77																						
SO 800 INVENTARIZACE A PROJEKT NÁHRADNÍ VÝSADBY	1 724 150,80																						
PS 300 ÚPRAVY TRUBNÍHO VYSTROJENÍ VDJ BILÁ HORA	2 154 481,85																						
PS341 TRUBNÍ VYSTROJENÍ AŠ BILÁ HORA	97 477,44																						
Dokončení prací na I. etapě (do 300 kalendářních dnů)																							
Zahájení prací na etapě II.																							
Ostatní a vedlejší náklady II. etapa	2 259 470,00																						
SO 331b VODOVODNÍ ŘÁD DOLNÍ TLAKOVÉ PÁSMO	4 337 326,53																						
SO 332a VODOVODNÍ ŘÁD HORNÍ TLAKOVÉ PÁSMO - 2. Etapa	12 175 509,07																						
SO 342 Armaturní šachta ŠEDOVA	740 324,82																						
SO 350b PŘÍPOJKY A PŘEPOJENÍ - 2. Etapa	530 902,82																						
SO 360 PODCHODY POD SILNICÍ	1 345 291,33																						
PS 342 TRUBNÍ VYSTROJENÍ AŠ ŠEDOVA	224 734,73																						
Předání a převzetí díla, Dokončení prací na II. etapě (do 300 kalendářních dnů)																							
Cena díla bez DPH v měsíčním plnění			1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 336 453,36	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	500 000,00	613 559,30	
			13 336 453,36										21 613 559,30										
Cena celkem bez DPH	34 950 012,66		13 336 453,36										21 613 559,30										

Termíny realizace:

Lhůta zpracování I. etapy do 300 kalendářních dní ode dne předání staveniště

Lhůta zpracování II. etapy je do 300 kalendářních dní ode dne doručení písemného pokynu objednatele k zahájení prací na etapě II

