

Zásobení pitnou vodou Slaný - Lotouš, rekonstrukce vodovodního řadu v Bysni

Časový harmonogram

termín realizace : 12 kalendářních měsíců

Předpoklad zahájení prací: listopad 2021

rok	2021		2022									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
měsíc	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Předání a převzetí staveniště předpoklad listopad 2021												
Zahájení stavby nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí staveniště												
										<i>dokončení řadu L do 7 měsíců od zahájení prací</i>		
Řad L (Byseň - Lotouš)	f-----						----->					
Řad LA						i6----->						
Řad LB							<----->					
Řad LD							<----->					
Řad LD-1								<----->				
Řad LD-1-1								<----->				
Řad LE								<----->				
Řad LF								<----->				
Dodovodní přípojky						i-----						
Obnova obrusné vrstvy komunikace I.třídy										<-----		
Obnova vozovek komunikací SUS a místních komunikací												e----->
Rekonstrukce vodovodního řadu v Bysni								<-----				
Dokončení prací a předání stavby do 12 kalendářních měsíců												

Finanční plnění

rok	2021		2022										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
měsíc	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	
Celkem bez DPH													
	14 416 560	600 000	700 000	300 000	300 000	1 000 000	1 800 000	2 050 000	2 000 000	2 000 000	1 400 000	1 350 000	916 560