

Oprava mostů na trati Kolín - Rataje nad Sázavou

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení		IV 2017 3 10 17 24	V 2017 1 8 15 22 29	VI 2017 5 12 19 26	VII 2017 3 10 17 24 31	VIII 2017 7 14 21 28
1	Celková doba prací	113 dny	10.4.2017	31.7.2017						
2	Zahájení prací	0 dny	10.4.2017	10.4.2017						
3	zařízení staveniště, odstranění vegetace	10 dny	10.4.2017	19.4.2017						
4	přípravné práce před výlukou	12 dny	20.4.2017	1.5.2017						
5	práce ve výluce - SO 01 (25N)	25 dny	2.5.2017	26.5.2017						
6	odstranění železničního svršku a spodku	2 dny	2.5.2017	3.5.2017						
7	vyjmutí a odvoz OK	1 den	3.5.2017	3.5.2017						
8	očištění konstrukce otryskáním	10 dny	4.5.2017	13.5.2017						
9	nové PKO OK	10 dny	14.5.2017	23.5.2017						
10	osazení OK zpět na trať	1 den	24.5.2017	24.5.2017						
11	sanace spodní stavby, nové gabiony	23 dny	3.5.2017	25.5.2017						
12	zřízení železničního spodku a svršku	2 dny	25.5.2017	26.5.2017						
13	práce ve výluce - SO 02 (25N)	25 dny	2.5.2017	26.5.2017						
14	odstranění železničního svršku a spodku	2 dny	2.5.2017	3.5.2017						
15	vyjmutí a odvoz OK	1 den	3.5.2017	3.5.2017						
16	očištění konstrukce otryskáním	10 dny	4.5.2017	13.5.2017						
17	nové PKO OK	10 dny	14.5.2017	23.5.2017						
18	osazení OK zpět na trať	1 den	24.5.2017	24.5.2017						
19	sanace spodní stavby, nové gabiony	23 dny	3.5.2017	25.5.2017						
20	zřízení železničního spodku a svršku	2 dny	25.5.2017	26.5.2017						
21	terénní úpravy	45 dny	27.5.2017	10.7.2017						
22	dokončovací práce	20 dny	11.7.2017	30.7.2017						
23	předání stavby	1 den	31.7.2017	31.7.2017						
24	Ukončení prací	0 dny	31.7.2017	31.7.2017						