

Harmonogram stavby: 2022/PP Demolice budovy na pozemku parc.č. 3343

Zhotovitel :	DEMSTAV group, s.r.o.	IČ	27844935
	Tř.1. máje 243	DIČ	CZ27844935
	753 01 Hranice		

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	leden 2022		únor 2022				březen 2022		
				3	4	1	2	3	4	1	2	3
2022/PP	Demolice budovy na pozemku parc.č. 3343	17.01.2022	60 dnů									
VN	Vedlejší náklady	17.01.2022	20.02.2022									
ON	Ostatní náklady	17.01.2022	20.02.2022									
01	Demolice objektu	24.01.2022	06.02.2022									
12	Odkopávky a prokopávky	31.01.2022	06.02.2022									
16	Přemístění výkopku	31.01.2022	06.02.2022									
17	Konstrukce ze zemin	14.02.2022	20.02.2022									
18	Povrchové úpravy terénu	14.02.2022	20.02.2022									
94	Lešení a stavební výtahy	17.01.2022	23.02.2022									
96	Bourání konstrukcí	17.01.2022	23.02.2022									
98	Demolice	17.01.2022	23.02.2022									
99	Staveništní přesun hmot	17.01.2022	20.02.2022									
711	Izolace proti vodě	17.01.2022	30.01.2022									
713	Izolace tepelné	17.01.2022	30.01.2022									
721	Vnitřní kanalizace	17.01.2022	23.02.2022									
722	Vnitřní vodovod	17.01.2022	23.02.2022									
725	Zařizovací předměty	17.01.2022	23.02.2022									
762	Konstrukce tesařské	24.01.2022	30.01.2022									
764	Konstrukce klempířské	24.01.2022	30.01.2022									
766	Konstrukce truhlářské	24.01.2022	30.01.2022									
767	Konstrukce zámečnické	24.01.2022	30.01.2022									
776	Podlahy povlakové	17.01.2022	23.02.2022									
999	Poplatky za skládky	17.01.2022	20.02.2022									
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	17.01.2022	20.02.2022									

V harmonogramu vyplnit buňky se světle modrým pozadím.

