

Brno, primární kolektor – rekonstrukce vodovodu, Etapa V  
**HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**



Rok Měsíc		2022										
		únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
	Předání a převzetí staveniště: do 5-ti po podpisu SoD	→										
	Zahájení plnění - předpoklad 14.2.2022	→										
	<b>SO 01 Vodovodní řady - etapa V</b>											
	Zemní práce	144 653,08										
	Vodorovné konstrukce	2 435,52										
	Komunikace	12 460,00										
	Trubní vedení	37 376 138,92										
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 291 954,97										
	Přesun sutě	15 209,89										
	Přesun hmot	829 935,62										
	Konstrukce zámečnické	74 851,42										
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	5 732 782,51										
	Montáže potrubí	12 172 738,06										
	<b>VON</b>											
	Vedlejší a ostatní náklady	5 300 000,00										
	Cena díla bez DPH v měsíčním plnění	64 953 159,99	845 000,00	3 725 000,00	7 435 435,52	9 598 000,00	9 322 209,89	9 190 000,00	9 070 000,00	8 732 738,06	6 256 574,51	778 202,01
	<b>Dokončení plnění díla</b>		do 20.11.2022 →									
	<b>Předání a převzetí díla</b>		do 20.11.2022 →									
	<b>Vyklízení staveniště</b>		do 25.11.2022									

