

# Harmonogram provádění prací

HL Luže – Košumberk – energetické úspory pavilonu C

Příloha č. 3 ZD  
a následně příloha č.3 ke smlouvě

uzl bod	Položka	termíny dle SOD	březen 2022			duben			květen			červen			červenec			srpen			září 2022			říjen															
			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
	<b>Předání a převzetí staveniště předpoklad</b>	<b>Dne 1.3.2022</b>																																					
	Demontáže a bourací práce																																						
	Montáž lešení a úpravy podkladových vrstev																																						
	Vnitřní stavební úpravy																																						
	<b>Hrubé instalace</b>																																						
<b>1</b>	<b>dokončení hrubých rozvodů vzduchotechniky</b>	<b>Do 31.7.2022</b>																																					
	úpravy střechy																																						
	zateplení půdního prostoru																																						
	Montáž KZS																																						
	Výměna výplní otvorů																																						
<b>2</b>	<b>osazení vnějších výplní otvorů</b>	<b>Do 31.7.2022</b>																																					
	Vnitřní povrchové úpravy																																						
	Kompletace																																						
	Oplechování a finální fasády																																						
	<b>Předání a převzetí díla</b>	<b>Do 30.9.2022</b>																																					
	vyklizení staveniště	do 7 dní od předání																																					
	kolaudace - předpoklad																																						

Předpokl. prostavěnost (fakturace za měsíc) v mil.bez DPH	březen 2022	duben	květen	červen	červenec	srpen	září 2022	říjen
		634 725,53	1 269 451,05	1 269 451,05	2 538 902,10	2 538 902,10	5 077 804,20	9 520 882,88