

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
1		UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín	199 dny	28.07. 21	22.02. 22		
2		přípravné práce + administrativa	6 dny	28.07. 21	02.08. 21		
3		protokolární převzetí staveniště	0 dny	28.07. 21	28.07. 21		4;5;6;7;9;10;44;
4		montáž oplocení staveniště	2 dny	28.07. 21	29.07. 21	3	17
5		montáž chemických WC	1 den	28.07. 21	28.07. 21	3	
6		montáž 3ks stavebních kontejnerů - kancelář, šatny	3 dny	28.07. 21	30.07. 21	3	
7		montáž rozvaděčů elektro - 3ks	3 dny	28.07. 21	30.07. 21	3	8;11
8		montáž přípojky elektro s měřením	1 den	31.07. 21	31.07. 21	7	
9		montáž vodovodní přípojky s měřením	4 dny	28.07. 21	31.07. 21	3	
10		montáž přepážek na hranici staveniště - 4ks interiér	4 dny	28.07. 21	31.07. 21	3	12;13;14;45
11		zajištění rozvodů elektro 1.NP pro možnění DMT	1 den	31.07. 21	31.07. 21	7	46;49
12		vypuštění otopné soustavy realizovaných stoupaček - zajištění	2 dny	01.08. 21	02.08. 21	10	47
13		vypuštění vodovodní soustavy realizovaných rozvodů - zajištění	2 dny	01.08. 21	02.08. 21	10	48
14		stanovení souřadné +-0,00m - vágris pro realizaci	2 dny	01.08. 21	02.08. 21	10	
15		SÚ 02 - Přístavba ocelové bezbariérové únikové rampy	84 dny	28.07. 21	19.10. 21		
16		protokolární převzetí staveniště	0 dny	28.07. 21	28.07. 21	3	
17		zahájení prací	0 dny	29.07. 21	29.07. 21	4	18;295
18		vytýčení inženýrských sítí	2 dny	30.07. 21	31.07. 21	17	19
19		zaměření stávajících konstrukcí rampy pro VD	1 den	01.08. 21	01.08. 21	18	20
20		demolice okapového chodníku pod rampou	2 dny	02.08. 21	03.08. 21	19	21
21		stržení terénu pod rampou dle řezu A-A	4 dny	04.08. 21	07.08. 21	20	22
22		výkop rýhy pro obruby pod rampou dle řezu A-A	4 dny	08.08. 21	11.08. 21	21	23
23		stržení terénu a DMT stávajícího chodníku dle řezu B-B	4 dny	12.08. 21	15.08. 21	22	24
24		předložení a schválení VD ocelové rampy	1 den	16.08. 21	16.08. 21	23	25
25		vytýčení základových patek rampy	2 dny	17.08. 21	18.08. 21	24	26
26		výkop pro základové patky rampy	4 dny	19.08. 21	22.08. 21	25	27
27		kontrola základové spáry dle PKZ	1 den	23.08. 21	23.08. 21	26	28
28		betonáž základových patek rampy	4 dny	24.08. 21	27.08. 21	27	29
29		kontrola základových patek po betonáži dle PKZ	1 den	28.08. 21	28.08. 21	28	30FS+24 dny
30		hutněný zásyp patek rampy	2 dny	22.09. 21	23.09. 21	29FS+24 dny	31
31		návoz a montáž ocelové rampy - bez podlahových roštů	10 dny	24.09. 21	03.10. 21	30	32
32		hutněný zásyp podpěr ocelové rampy	3 dny	04.10. 21	06.10. 21	31	33
33		montáž betonových obrub pod rampou a u komunikace	2 dny	07.10. 21	08.10. 21	32	34
34		příprava HTÚ pod separační fólii/skladbu komunikace	2 dny	09.10. 21	10.10. 21	33	35
35		montáž separční fólie/stěrkových vrstev	1 den	11.10. 21	11.10. 21	34	36
36		zásyp kačirkem/pokládka zámkové dlažby	2 dny	12.10. 21	13.10. 21	35	37
37		montáž podlahových roštů ocelové konstrukce rampy	2 dny	14.10. 21	15.10. 21	36	38
38		terénní úpravy kolem obrubníků/zapískování dlažby	2 dny	16.10. 21	17.10. 21	37	39
39		zaměření skutečného provedení pro katastr	1 den	18.10. 21	18.10. 21	38	40
40		protokolární předání SÚ 02 objednateli	1 den	19.10. 21	19.10. 21	39	
41		SÚ 01 - Interiérové stavební úpravy Bloku B - 1.NP	198 dny	28.07. 21	21.02. 22		
42		bourací práce, demontáže, překlady	46 dny	28.07. 21	11.09. 21		
43		vnitřní vybavení, šetrné demontáže, rozvody inženýrských sítí	10 dny	28.07. 21	06.08. 21		
44		prohlídka staveniště - označení bouraných konstrukcí	4 dny	28.07. 21	31.07. 21	3	
45		demontáž sportovní vybavení, předstěny, zrcadla, garnýže atd.	4 dny	01.08. 21	04.08. 21	10	
46		koncové prvky elektro + přiznané trasy elektro	4 dny	01.08. 21	04.08. 21	11	387;421

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
47		tělesa ÚT + rozvody ÚT	4 dny	03.08. 21	06.08. 21	12	249
48		zařizovací předměty ZTI + rozvody ZTI s přiznanou montáží	4 dny	03.08. 21	06.08. 21	13	171;203
49		rozvody VZT v místnostech sociálního zařízení - šetrná demontáž	2 dny	01.08. 21	02.08. 21	11	51;292
50		šetrná demontáž podhledů sociální zařízení včetně rastru	4 dny	03.08. 21	06.08. 21		
55		demolice kompletních svislých konstrukcí stěn	30 dny	07.08. 21	05.09. 21		
86		odstranění štuků a maleb, nátěrů, obkladů	22 dny	17.08. 21	07.09. 21		
87		1.NP	22 dny	17.08. 21	07.09. 21		
104		1.PP	6 dny	17.08. 21	22.08. 21		
110		překlady, ocelové interiérové nosníky, výměny pro VZT	34 dny	07.08. 21	09.09. 21		
124		demontáže podlah	16 dny	25.08. 21	09.09. 21		
141		prostupy podlahou/stropem	6 dny	06.09. 21	11.09. 21		
145		konrola dokončených bouracích prací dle PKZ	0 dny	11.09. 21	11.09. 21	144	
146		vyzdívky, dozdívky	38 dny	07.08. 21	13.09. 21		
147		vyzdívky nad již osazenými překlady	5 dny	02.09. 21	06.09. 21		
151		vyzdívky nových interiérových příček	37 dny	07.08. 21	12.09. 21		
163		vyzdívky nových obvodových zdí	33 dny	07.08. 21	08.09. 21		
168		konrola dokončených vyzdívek dle PKZ	1 den	13.09. 21	13.09. 21	167;162	520FS+20 dny
169		ZTI	39 dny	07.08. 21	14.09. 21		
170		kanalizace	39 dny	07.08. 21	14.09. 21		
171		zmapování stoupaček kanalizace 1.NP + 1.PP	1 den	07.08. 21	07.08. 21	48	172;187
172		zajištění funkčnosti stoupacího potrubí kanalizace pro vyšší NP	2 dny	08.08. 21	09.08. 21	171	174
173		kanalizace 1.PP	23 dny	10.08. 21	01.09. 21		
174		obnažení stávajících rozvodů kanalizace	2 dny	10.08. 21	11.08. 21	172	176
175		demontáž stávajících rozvodů kanalizace	6 dny	12.08. 21	17.08. 21		
179		montáž nových rozvodů kanalizace	14 dny	18.08. 21	31.08. 21		
185		kontrola těsnosti kanalizace dle PKZ	1 den	01.09. 21	01.09. 21	184	
186		kanalizace 1.NP	38 dny	08.08. 21	14.09. 21		
187		obnažení stávajících rozvodů kanalizace	2 dny	08.08. 21	09.08. 21	171	189
188		demontáž stávajících rozvodů kanalizace	10 dny	10.08. 21	19.08. 21		
194		montáž nových rozvodů kanalizace	25 dny	20.08. 21	13.09. 21		
201		kontrola těsnosti kanalizace dle PKZ	1 den	14.09. 21	14.09. 21	200	460
202		vodovod	39 dny	07.08. 21	14.09. 21		
203		zmapování stoupaček vodovodu 1.NP + 1.PP	1 den	07.08. 21	07.08. 21	48	204;226
204		zajištění funkčnosti stoupacího potrubí vodovodu pro vyšší NP	1 den	08.08. 21	08.08. 21	203	206
205		vodovod 1.PP	25 dny	09.08. 21	02.09. 21		
206		obnažení stávajících rozvodů vodovodu	1 den	09.08. 21	09.08. 21	204	208
207		demontáž stávajících rozvodů vodovodu	7 dny	10.08. 21	16.08. 21		
215		montáž nových rozvodů vodovodu	16 dny	17.08. 21	01.09. 21		
224		kontrola těsnosti vodovodu - tlaková zkouška dle PKZ	1 den	02.09. 21	02.09. 21	223	
225		vodovod 1.NP	38 dny	08.08. 21	14.09. 21		
226		obnažení stávajících rozvodů vodovodu	1 den	08.08. 21	08.08. 21	203	228
227		demontáž stávajících rozvodů vodovodu	5 dny	09.08. 21	13.08. 21		
233		montáž nových rozvodů vodovodu	16 dny	29.08. 21	13.09. 21		
241		kontrola těsnosti vodovodu - tlaková zkouška dle PKZ	1 den	14.09. 21	14.09. 21	240	460
242		zařizovací předměty	15 dny	11.11. 21	25.11. 21		
248		ÚT	78 dny	07.08. 21	23.10. 21		

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
249		dokončení demontáží těles ÚT + rozvodů ÚT	1 den	07.08. 21	07.08. 21	47	251
250		provedení prostupů do 2.NP, zasekání drážek pro stoupací potrubí	28 dny	08.08. 21	04.09. 21		
268		montáž trubních rozvodů stoupaček + přípojovací potrubí k otopným tělesům	38 dny	05.09. 21	12.10. 21		
286		dokončení montáží rozvodů ÚT, napojení nad podlahou 2.NP a na zdrojové potrubí v 1.PP	2 dny	13.10. 21	14.10. 21	285	287
287		kontrola těsnosti potrubí ÚT - tlaková zkouška dle PKZ	1 den	15.10. 21	15.10. 21	286	288
288		před montáží otopných těles dokončené zednické úpravy stěn v nutném rozsahu	0 dny	15.10. 21	15.10. 21	287	289
289		montáž otopných těles	5 dny	16.10. 21	20.10. 21	288	290
290		zprovoznění a zaregulování soustavy ÚT	3 dny	21.10. 21	23.10. 21	289	
291		VZT	131 dny	30.07. 21	07.12. 21		
292		dokončení demontáží rozvodů VZT + koncových prvků VZT - šetrná demontáž	1 den	03.08. 21	03.08. 21	49	
293		provedení prostupů stěnami, základy pro kondenzační jednotky	35 dny	30.07. 21	02.09. 21		
294		1.PP - základy pro kondenzační jednotky, prostupy obvodovými stěnami	27 dny	30.07. 21	25.08. 21		
346		1.NP - prostupy stěnami	11 dny	23.08. 21	02.09. 21		
358		montáž trubních rozvodů VZT, jednotek VZT	94 dny	26.08. 21	27.11. 21		
359		1.PP - strojovny VZT	50 dny	26.08. 21	14.10. 21		
364		1.NP - trubní rozvody včetně zařízení	44 dny	14.10. 21	27.11. 21		
382		dokončení montáží rozvodů VZT, napojení na zdrojové potrubí v 1.PP	4 dny	28.11. 21	01.12. 21	381	383
383		připojení na elektro, MaR	2 dny	02.12. 21	03.12. 21	382	384
384		zednické začištění prostupů VZT stěnami	2 dny	04.12. 21	05.12. 21	383	385
385		zaregulování VZT, komplexní vyzkoušení, funkční zkouška dle PKZ	2 dny	06.12. 21	07.12. 21	384	
386		SILNO	125 dny	05.08. 21	07.12. 21		
387		dokončení demontáží rozvodů silnoproudu, zajištění přívodu	1 den	05.08. 21	05.08. 21	46	
388		stavební příprava pro montáž - drážkování, průrazy	33 dny	20.08. 21	21.09. 21		
389		1.PP - strojovny VZT	3 dny	20.08. 21	22.08. 21		
393		1.NP - kabelové trasy ke koncovým prvkům	14 dny	08.09. 21	21.09. 21		
401		montáž tras silnoproudé kabeláže od RP ke koncovým prvkům	92 dny	06.09. 21	07.12. 21		
402		1.PP - strojovny VZT	6 dny	06.09. 21	12.09. 21		
407		1.NP - kabelové rozvody ke koncovým prvkům	58 dny	22.09. 21	19.11. 21		
416		dokončení montáží rozvodů silno, napojení na zdrojové napájení	2 dny	20.11. 21	21.11. 21	415	417
417		zednické začištění prostupů stěnami/stropy - požární ucpávky	4 dny	22.11. 21	25.11. 21	416	418
418		připojení koncových prvků elektro a spotřebičů	10 dny	26.11. 21	05.12. 21	417	419
419		revize elektro, komplexní vyzkoušení, funkční zkouška dle PKZ	2 dny	06.12. 21	07.12. 21	418	
420		SLABO	125 dny	05.08. 21	07.12. 21		
421		dokončení demontáží rozvodů slaboproudu	1 den	05.08. 21	05.08. 21	46	
422		stavební příprava pro montáž - drážkování, průrazy	7 dny	08.09. 21	14.09. 21		
423		1.PP - napojení MaR, trasy do externích lokací (vrátnice atd.)	7 dny	08.09. 21	14.09. 21		
426		1.NP - kabelové trasy ke koncovým prvkům	7 dny	08.09. 21	14.09. 21		
428		montáž tras slaboproudé kabeláže ke koncovým prvkům - data, EPS, EZS, telefony, rozhlas	84 dny	14.09. 21	07.12. 21		
429		1.PP - strojovny VZT	20 dny	14.09. 21	04.10. 21		
433		1.NP - kabelové rozvody ke koncovým prvkům	30 dny	22.09. 21	22.10. 21		
436		dokončení montáží rozvodů slabo	20 dny	23.10. 21	11.11. 21	435	437
437		zednické začištění prostupů stěnami/stropy - požární ucpávky	4 dny	12.11. 21	15.11. 21	436	438
438		připojení koncových prvků slabo a spotřebičů	20 dny	16.11. 21	05.12. 21	437	439
439		revize elektro, komplexní vyzkoušení, funkční zkouška dle PKZ	2 dny	06.12. 21	07.12. 21	438	
440		MaR	91 dny	08.09. 21	07.12. 21		
441		stavební příprava pro montáž - drážkování, průrazy	4 dny	08.09. 21	11.09. 21		

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
442		1.PP - rozvaděč MaR, napojení jednotek VZT	4 dny	08.09. 21	11.09. 21		
445		1.NP - kabelové trasy ke koncovým prvkům	4 dny	08.09. 21	11.09. 21		
447		montáž tras MaR ke koncovým prvkům - čidla, klapky, regulátory	87 dny	11.09. 21	07.12. 21		
448		1.PP - strojovny VZT	14 dny	11.09. 21	25.09. 21		
452		1.NP - kabelové rozvody ke koncovým prvkům	20 dny	22.09. 21	12.10. 21		
455		dokončení montáží rozvodů MaR	20 dny	13.10. 21	01.11. 21	454	456
456		zednické začištění prostupů stěnami/stropy - požární ucpávky	4 dny	02.11. 21	05.11. 21	455	457
457		připojení koncových prvků	20 dny	06.11. 21	25.11. 21	456	458
458		revize elektro, komplexní vyzkoušení, funkční zkouška dle PKZ	12 dny	26.11. 21	07.12. 21	457	
459		hrubé úpravy povrchů, hrubé podlahy, výpně otvorů	41 dny	13.09. 21	23.10. 21		
460		dokončení podomítkové instalace veškerých profesí	0 dny	21.09. 21	21.09. 21	201;241;357;463;489;508;469	
461		zaplentování rýh a drážek s trasami inženýrských sítí, omítka	19 dny	22.09. 21	10.10. 21		
462		1.PP	5 dny	22.09. 21	26.09. 21		
468		1.NP	19 dny	22.09. 21	10.10. 21		
488		dobetonávky podlah, fixace vedení inženýrských sítí, betonáže prostupů	23 dny	22.09. 21	14.10. 21		
517		výpně otvorů	41 dny	13.09. 21	23.10. 21		
523		štuky, výmalba, nivelační stěrky (pořadí činností dle situace na stavbě)	29 dny	15.10. 21	12.11. 21		
524		1.PP	5 dny	15.10. 21	19.10. 21		
530		1.NP	19 dny	24.10. 21	11.11. 21		
550		připravenost na povrchovou montáž tras inženýrských sítí, finálních pohledových prvků	1 den	12.11. 21	12.11. 21	549	
551		úprava fasády v místech měněných dispozic	26 dny	06.10. 21	31.10. 21		
566		obklady a dlažby	26 dny	27.10. 21	21.11. 21		
607		podhledy kazetové/akustické	44 dny	25.10. 21	07.12. 21		
626		vnitřní vybavení nevázané na čisté podlahy	20 dny	18.11. 21	07.12. 21		
627		montáž vnitřních rolet	20 dny	18.11. 21	07.12. 21	625FS-20 dny	
628		montáž zábradlí a madel	20 dny	18.11. 21	07.12. 21	625FS-20 dny	
629		montáž zrcadel	20 dny	18.11. 21	07.12. 21	625FS-20 dny	
630		montáž AV techniky	20 dny	18.11. 21	07.12. 21	625FS-20 dny	
631		montáž prostorové akustiky	20 dny	18.11. 21	07.12. 21	625FS-20 dny	
632		montáž tapet	20 dny	18.11. 21	07.12. 21	625FS-20 dny	
633		montáž koncových prvků elektro na podhledy/do podhledů	20 dny	18.11. 21	07.12. 21	625FS-20 dny	
634		montáž ochrany rohů	20 dny	18.11. 21	07.12. 21	625FS-20 dny	
635		částečná montáž sportovního vybavení	20 dny	18.11. 21	07.12. 21	625FS-20 dny	637FS-10 dny
636		finální podlahy - sportovní/PVC	29 dny	28.11. 21	06.01. 22		
649		vnitřní vybavení vázané na čisté podlahy	10 dny	03.01. 22	12.01. 22		655;656;657
650		částečná montáž sportovního vybavení	10 dny	03.01. 22	12.01. 22	648FS-4 dny	
651		montáž mobilní příčky	10 dny	03.01. 22	12.01. 22	648FS-4 dny	
652		montáž nábytku	10 dny	03.01. 22	12.01. 22	648FS-4 dny	
653		montáž čistících rohoží	10 dny	03.01. 22	12.01. 22	648FS-4 dny	
654		montáž turniketů	10 dny	03.01. 22	12.01. 22	648FS-4 dny	
655		realizace změn elektro - časové spínání osvětlení, LED pásy, doplnění rozvaděče RPx	15 dny	13.01. 22	27.01. 22	649	658
656		realizace změn EPS - doplnění podružné ústředny EPS včetně propojovací kabeláže	20 dny	13.01. 22	01.02. 22	649	658
657		realizace změn MaR - změna regulace topení v tělocvičnách, dálkový odečet spotřeby médií	20 dny	13.01. 22	01.02. 22	649	658
658		realizace změn pro zajištění kompatibility nově instalovaných systémů se systémy FTVS UK	8 dny	02.02. 22	09.02. 22	655;656;657	659
659		dokončovací práce, zprovoznování, zaškolení obsluhy	5 dny	10.02. 22	14.02. 22	658	661;660
660		finální úklid před kolaudací	0 dny	14.02. 22	14.02. 22	659	

ID	 Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Následníci
661		DOKONČENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA včetně změn dle Dodatku č.2 SoD	7 dny	15.02. 22	21.02. 22	659	662
662		dokončení a předání DÍLA	1 den	22.02. 22	22.02. 22	661	