

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

PRVNÍ ÚSEK

1.5.-18.5.2022- Kufrování stávajícího terénu vč.nakládky odvozu a
- uložení.

19.5.-27.5.2022-Příprava štěrků pod obruby,zhutnění štěrků vytyčení
- geodetem osazování obrubníků do betonové lože.

28.5.-6.6.2022-Zhutnění pláně příprava štěrků rozprostření do nivity
- vč. zhutnění .

7.6.-12.6.2022-Kladení dlažby .

DRUHÝ ÚSEK

13.6.-19.6.2022-Kufrování stávajícího terénu vč.nakládky odvozu
- a uložení.

20.6.-30.6.2022-Příprava štěrků pod obruby,zhutnění osazování
- obrubníků do betonové lože.

1.7.-10.7.2022-Příprava štěrků,rozprostření do nivity vč.zhutnění.

11.7.-24.7.2022-Kladení dlažby.

25.7.-28.7.2022-Zhutnění dlažby vč.prometení křemičitým pískem.

Ostatní dodělávky.