

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo číslo 1780086

***pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:
„Nový pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici Jablonec nad Nisou“***

Časový a finanční harmonogram prací

Finanční plán: "Pavilon intenzivní medicíny, nemocnice Jablonec nad Nisou"

Název úkolu	Doba trvání v prac.dnech	Zahájení	Dokončení	celková částka v tis. Kč bez DPH	3.17	4.17	5.17	6.17	7.17	8.17	9.17	10.17	11.17	12.17	1.18	2.18	3.18	4.18	5.18	6.18	7.18	celkem
Pavilon intenzivní medicíny, nemocnice Jablonec nad Nisou	361 dny	6.3.2017	23.7.2018	100 994 125	1 531 901	1 787 152	1 537 109	2 999 806	3 178 636	2 693 892	2 879 000	3 103 233	8 012 403	4 744 114	6 050 461	6 598 868	6 014 789	9 080 303	16 406 578	18 754 424	5 621 455	100 994 125
Pavilon intenzivní medicíny	361 dny	6.3.2017	23.7.2017	96 770 923	1 531 901	1 549 718	1 299 675	2 999 806	3 178 636	2 693 892	2 879 000	3 103 233	8 012 403	4 744 114	6 050 461	6 598 868	5 699 116	7 795 989	16 214 548	18 164 771	4 254 791	96 770 923
zařízení staveniště	5 dny	6.3.2017	10.3.2017	925 540	185 108			185 108			185 108			185 108			185 108					925 540
přípravné práce	5 dny	13.3.2017	17.3.2017	604 942	302 471												302 471					604 942
přeložky sítí	20 dny	20.3.2017	14.4.2017	2 088 643	1 044 322	1 044 322																2 088 643
zemní práce	40 dny	10.4.2017	3.8.2017	894 726		357 890	357 890		178 945													894 726
zajištění stavební jámy	20 dny	17.4.2017	12.5.2017	295 012		147 506	147 506															295 012
zakládání	25 dny	15.5.2017	16.6.2017	1 588 557			794 278	794 278														1 588 557
monolitická konstrukce	100 dny	19.6.2017	3.11.2017	13 469 462				2 020 419	2 693 892	2 693 892	2 693 892	2 693 892	673 473									13 469 462
izolace proti zemní vlhkosti, radonu (svislá)	10 dny	17.7.2017	28.7.2017	305 799					305 799													305 799
vnitřní přičky	60 dny	9.10.2017	1.2.2017	1 779 743								409 341	444 936	444 936	444 936	35 595						1 779 743
střešní plášť (bez veget.vrstvy)	20 dny	20.11.2017	15.12.2017	1 413 346									706 673	706 673								1 413 346
střešní plášť - veget.vrstvy	15 dny	7.5.2018	25.5.2018	261 066															261 066			261 066
výplně otvorů (vnější)	15 dny	6.11.2017	24.11.2017	3 631 773									3 631 773									3 631 773
příjezdová rampa	30 dny	2.4.2018	11.5.2018	734 036														440 422	293 614			734 036
vnější obvodový plášť (fasáda)	45 dny	2.4.2018	1.6.2018	7 359 478														3 532 549	3 679 739	147 190		7 359 478
rozvody elektro,ZTI,ÚT,VZT, MaR,chlazení,MP,ESP	80 dny	20.11.2017	9.3.2018	17 036 987									2 555 548	3 407 397	5 111 096	5 111 096	851 849					17 036 987
omítky	60 dny	2.1.2018	26.3.2018	1 412 654											494 429	494 429	423 796					1 412 654
podlahy (bez nášlapných vrstev)	40 dny	6.2.2018	2.4.2018	1 868 973												841 038	934 487	93 449				1 868 973
obklady, dlažby	50 dny	13.3.2018	21.5.2018	1 658 982													497 695	663 593	497 695			1 658 982
klempířské konstrukce	10 dny	21.5.2018	1.6.2018	231 723															220 137	11 586		231 723
podhledy	40 dny	27.2.2018	23.4.2018	2 334 204												116 710	1 167 102	1 050 392				2 334 204
truhlářské kce	25 dny	22.5.2018	25.6.2018	2 234 941															558 735	1 676 206		2 234 941
zámečnické konstrukce	20 dny	13.3.2018	9.4.2018	2 056 321													1 336 609	719 712				2 056 321
výtahy	40 dny	24.4.2018	18.6.2018	2 466 345																		2 466 345
kompletace elektro,ZTI,ÚT,VZT, MaR,chlazení,MP,ESP	25 dny	5.6.2018	9.7.2018	17 036 987															8 518 494	8 518 494		17 036 987
malby, nátěry	40 dny	24.4.2018	18.6.2018	313 498														62 700	188 099	62 700		313 498
vnitřní dveře	20 dny	12.6.2018	9.7.2018	9 509 093																5 705 456	3 803 637	9 509 093
nášlapné vrstvy (PVC,koberce)	40 dny	1.5.2018	25.6.2018	2 506 168															1 503 701	1 002 467		2 506 168
dokončovací práce	25 dny	19.6.2018	23.7.2018	751 922																300 769	451 153	751 922
Spojovací koridor	85 dny	26.3.2018	20.7.2018	2 274 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 672	1 284 314	192 030	233 502	248 955	2 274 473
bourací práce	5 dny	26.3.2018	30.3.2018	315 672													315 672					315 672
nosná ocelová kce	20 dny	2.4.2018	27.4.2018	1 260 310														1 260 310				1 260 310
opláštění koridoru vč.stř.pláště,výplní otvorů	25 dny	30.4.2018	1.6.2018	240 038														24 004	192 030	24 004		240 038
podlahy, vnitřní povrchy stěn, podhledy	30 dny	4.6.2018	13.7.2018	418 996																209 498	209 498	418 996
dokončovací práce	5 dny	16.7.2018	20.7.2018	39 457																	39 457	39 457
Ostatní objekty	329 dny	17.4.2017	19.7.2018	1 948 730	0	237 435	237 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 152	1 117 709	1 948 730
kommunikace, opěrné stěny	40 dny	17.4.2017	5.7.2018	1 187 173		237 435	237 435													356 152	356 152	1 187 173
sadové úpravy	10 dny	6.7.2018	19.7.2018	761 557																	761 557	761 557



Metrostav a.s.
130 00 Praha 8, Kaldovská 2450/4
IČ 00 01 49 15 322
(0806)