

Návrh harmonogramu akce: Stacionární část zařízení Rettbox pro požární stanici Kačerov a Zličín

ATC energo a.s.

Realizace:

2022

Návrh harmonogramu - Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Činnost - DEPO Zličín	Čas zahájení	Doba trvání - dny	Čas ukončení	Počet pracovníků
Převzetí staveniště-přípravné práce		1		2-4
Instalace příslušenství(kabelových tras, elektroinstalace - včetně dozbrojení stávajícího rozvaděče, instalace nového kompresoru, instalace vedení vzduchu, instalace Rettboxů)		65		2-4
Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu		5		2-4
DSPS, doklady		5		1
Předání díla:		1		1

Návrh harmonogramu - Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Činnost - DEPO Kačerov	Čas zahájení	Doba trvání - dny	Čas ukončení	Počet pracovníků
Převzetí staveniště-přípravné práce		1		2-4
Instalace příslušenství(kabelových tras, elektroinstalace - včetně dozbrojení stávajícího rozvaděče, instalace vedení vzduchu, instalace Rettboxů)		60		2-4
Zkoušky, revize, uvedení do zkušebního provozu		5		2-4
DSPS, doklady		5		1
Předání díla:		1		1

Poznámka:

Datum zahájení prací bude stanoven po dohodě se zadavatelem.

Jednotlivá DEPA budou realizována postupně, ne současně.

Pořadí realizace jednotlivých DEP bude stanoveno po dohodě se zadavatelem.