

"Oprava stropních konstrukcí šachet K103 a Š105, kolektor Ďáblice"

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	2. čtvrtletí						3. čtvrtletí					
				Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K	Z	S	K
1	Oprava stropních konstrukcí šachet K103 a Š105, KT Ďáblice	14.04. 22	13.10. 22												
2	úvodní jednání	14.04. 22	14.04. 22												
3	dodání technologického postupu	15.04. 22	21.04. 22												
4	odsouhlasení technologického postupu	22.04. 22	29.04. 22												
5	zajištění záboru, přípravné práce	14.04. 22	13.05. 22												
6	VJ zadání stavebních prací - předání staveniště	16.05. 22	16.05. 22												
7	oprava stropu Š105	16.05. 22	02.09. 22												
8	oprava stropu K103	30.05. 22	16.09. 22												
9	oprava stropu tubusu	13.06. 22	30.09. 22												
10	dokončovací práce	01.10. 22	12.10. 22												
11	předání díla	13.10. 22	13.10. 22												

Jubosa s.r.o. Datum: 06.04. 22	Úkol		Pouze s dobou trvání	
	Rozdělení		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Milník		Ruční souhrn	
	Souhrnný		Pouze zahájení	
	Souhrn projektu		Pouze s datem dokončení	
	Vnější úkoly		Vnější úkoly	
	Vnější milník		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Průběh	
	Neaktivní souhrn		Konečný termín	
	Ruční úkol			