

Předpokládaný harmonogram projektu „Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice“

CINNOST	TÝDEN																										
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	
Zahájení prací po předání staveniště	■																										
Radiový projekt a přidělení kmitočtů ČTU	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
Příprava a výroba koncových prvků varování a vysílacích pracovišť		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
Dodávka a montáž varovného systému (VIS,LVS)																					■	■	■	■	■	■	■
Oživení a nastavení celého systému																						■	■	■	■	■	■
Komplexní vyzkoušení systému v délce 21dní																									■	■	■
Ukončení prací a předání díla																											■

