





HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ – AKTUALIZACE K DODATKU Č.1 a přerušení prací
 „Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velskova 4, Ostrava - Hrabávka“

Druh práce	Denní harmonogram prací ... Celkem 120 + 5 = 125 kalendářních dní																			
	1-10	1-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-42	43-49	50-56	60	61-67	68-74	75-81	82-88	89-95	96-102	103-109	110-112	113-117	118-128
Přejímka staveniště																				
Zahájení prací										P										P
Zemní práce										R										R
Základy a zvláštní zakládání										E										E
Svislé a kompl. k-ce										R										R
Vodorovné konstrukce										U										U
Komunikace										S										S
Úpravy povrchů vnitřní										E										E
Úpravy povrchů vnější										N										N
Podlahy a podlahové k-ce										I										I
Požární ochrana																				
Ostatní práce na komunikaci										P										P
Dokonč. práce inž. staveb										R										R
Lešení a stavební výtahy										A										A
Dokončovací k-ce na pozemn.stavb.										C										C
Bourání k-cí										I										I
Prorážení otvorů																				
Staveništní přesun hmot										38										
Izolace proti vodě																				18
Izolace tepelné										D										D
Zdravotechnická instalace										N										N
Zařizovací předměty										I										I
Ústřední vytápění																				
Rozvod potrubí										P										P
Konstrukce tesařské										R										R
Konstrukce klempířské										E										E
Krytiny tvrdé										R										R
Konstrukce truhlářské										U										U
Konstrukce zámečnické										S										S
Podlahy z dlaždic a obklady										E										E
Podlahy teracové										N										N
Podlahy vlysové a parketové										I										I
Podlahy povlakové																				
Obklady keramické										P										P
Nátěry										R										R
Malby										A										A
Elektromontáže										C										C
Sutě										I										I
Výzva na předání 8 kalendářních dní předem																				
Zahájení přejímací řízení do 5 kalendářních dní																				
Ukončení PŘEDÁVKY do 3 kalendářních dní																				

V Ostravě 23. 3. 2017

 přerušení prací ... na 36 dní ... dlouhodobé špatné klimatické podmínky (dlouhodobé mrazy)
 mň prací ... na 18 dní ... vysoušení stávků z důvodů vysoké vlhkosti konstrukcí
 a prostoru ve stavbě 62% před níž kuchyni dveří laminátových podlah a sklepních boxů


 Petr Sedláček – jednatel společnosti


HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ – AKTUALIZACE K DODATKU Č.1 a přerušení prací

„Rekonstrukce Jubilejní kolonie Velflíkova 4, Ostrava – Hrabůvka“

Přejímka staveniště 14.10.2016

Zahájení prací 14.10.2016

pracovalo se

v říjnu 8 dní

v listopadu 30 dní

v prosinci 22 dní

celkem v roce 2016 se pracovalo 60 dní

přerušení prací od 26.12.2016 – 29.1.2017

celkem práce přerušeny na 38 dní

bude se pracovat

v lednu 2 dny

v únoru 28 dnů

v březnu 22 dní

celkem se zatím pracovalo 112 dní

přerušení prací od 23.03.2017 – 9.4.2017

celkem práce přerušeny na 18 dní

bude se pracovat

v dubnu 5 dní

celkem se zatím pracovalo 117 dní

14.4. výzva na předání

19.4. zahájení předávky

22.4. KONEC STAVBY DLE DODATKU Č.1

$120 + 5 = 125 - 8 = 117$ dní výzva na předání

Ing. [redacted] ředitel společnosti [redacted]