


Harmonogram výstavby, realizace zakázky - celková doba realizace díla bude do 130 kalendářních dnů
SO 02 - Kolumbária

	POPIS PRACÍ	rok	2022																		
		týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Postup realizace zakázky: odpovídá pořadí jednotlivých prací tohoto harmonogramu a uzlovým bodům	Přípravné a geodetické práce a zařízení staveniště																				
	Výroba kolumbárií																				
	Zemní práce																				
	Základové konstrukce																				
	Montáž kolumbárií včetně soklů a mezidesek																				
	Komunikace, chodník u kolumbárií																				
	Stíšky kolumbárií																				
	Dvířka kolumbárií se zasklením, výroba a montáž																				
	Oprava areálové komunikace																				
	Předání díla včetně dokladů, revize a zkoušky																				

Uzlové body stavby, tj. definice postupu stavby

- 1 - Přípravné a geodetické práce, základy 1. až 5. týden
- 2 - Dodávka a montáž kolumbárií včetně zastřešení a chodníku 6. až 11. týden
- 3 - Dokončení prací na kolumbáriích, montáž dvířek 12. až 13. týden
- 4 - Oprava areálové komunikace 14. až 17. týden
- 5 - Předání díla včetně dokladů 18. až 19. týden



V Brně, 14.3.2022

Bc. Milan Dedík, jednatel