


**Harmonogram výstavby, realizace zakázky - celková doba realizace díla bude do 130 kalendářních dnů**  
**SO 03 - 07, vedlejší objekty**

	POPIS PRACÍ	rok	2022																			
		týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Postup realizace zakázky: odpovídá pořadí jednotlivých prací tohoto harmonogramu a uzlovým bodům	Přípravné a geodetické práce, zaměření sítí a jejich ochrana		■	■	■																	
	SO 03 - Areálový vodovod				■				■	■												
	SO 04 - Areálová splašková kanalizace				■	■																
	SO 06 - Přípojka dešťové kanalizace							■	■	■												
	SO 07 - Přípojka STL plynu							■	■	■												
		Předání díla včetně dokladů, revize a zkoušky																			■	

**Uzlové body stavby, tj. definice postupu stavby**

- 1 - Přípravné a geodetické práce, zaměření sítí 1. až 3. týden
- 2 - Areálový vodovod a splašková kanalizace 4. až 5. týden
- 3 - Přípojka dešťové kanalizace a STL plynu (zásahy do komunikace) 6. až 8. týden
- 4 - Předání díla včetně dokladů 19. týden



V Brně, 14.3.2022

Bc. Milan Dedík, jednatel