

Veřejná zakázka : Most „PARK STŘED“

TÝDENNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Lhůta výstavby 52 týdnů		týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Objekt			1-16																17-32																33-40										41-52									
SO00	Bourací a demoliční práce		■																■																																			
SO01	Kavárna														■																																							
SO02	Pódium																		■																																			
SO03	Domek správce																		■																																			
SO04	Elektrotechnika a parkové osvětlení																		■																																			
SO05	Areálové rozvody odpadní, pitné a užitkové vody					■																																																
SO05.1	Hospodaření se srážkovými vodami - zásaky										■																																											
SO06	Cesty a zpevněné plochy																		■																																			
SO07	Vodní prvek																		■																																			
SO08	Terénní úpravy		■																																																			
SO09	Sadové a parkové úpravy																																						■															
SO10	Prvky drobné architektury																																						■															
SO11	Umělecká díla		■																																																			

Lhůta výstavby 52 týdnů, 364 dnů

Milník

1. bourací práce, terénní úpravy a inženýrské sítě
2. dokončení stavební části Díla (pozemní stavební objekty, komunikace, veřejné osvětlení, elektro, objekty vodního hospodářství)
3. dokončení Díla - čisté terénní úpravy, arboristické úpravy, výsadba zeleně

Dokončení milníku

do 16 týdnů od zahájení

do 40 týdnů od zahájení

do 52 týdnů od zahájení

