



Finanční harmonogram

Brno, Kalvodova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SO - Popis	bez DPH	období		18.10.2021	11.11.2021	11.12.2021	11.01.2022	11.02.2022	11.03.2022	11.04.2022	11.05.2022	11.06.2022	celkem
		od	do	10.11.2021	10.12.2021	10.01.2022	10.02.2022	10.03.2022	10.04.2022	10.05.2022	10.06.2022	07.07.2022	
		dílčí faktura č.	1	2	3	4	5	6	7	8	konečná		
SO 01 - KANALIZACE - STOKY	17 231 892,88		2 004 996	5 865 681	0	1 766 302	1 725 583	2 245 102	1 325 652	1 605 994	692 583		17 231 893
SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	2 647 163,00		0	0	0	0	661 393	661 393	459 325	365 698	499 354		2 647 163
SO 03 - VODOVODNÍ ŘÁDY	4 063 815,00		2 825 216	0	0	260 468	0	0	0	978 131	0		4 063 815
SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	1 690 308,00		0	0	0	0	15 139	94 497	0	0	1 580 673		1 690 308
SO 05 - KOMUNIKACE											0		
SO 05.1 - KOMUNIKACE- komunikace	6 964 555,00		0	0	0	0	0	666 146	852 345	1 356 134	4 089 930		6 964 555
SO 05.2 - KOMUNIKACE - chodníky	1 433 396,00		0	0	0	0	0	177 811	132 587	256 845	866 153		1 433 396
SO 05.3 - KOMUNIKACE - odvodnění	1 251 258,00		0	0	0	0	312 814	0	0	0	938 444		1 251 258
99 - OSTATNÍ NAKLADY	2 516 320,00		657 954	146 031	9 727	179 724	314 289	314 289	156 858	207 325	530 124		2 516 320
celkem	37 798 707,88		5 488 166	6 011 712	9 727	2 206 494	3 029 218	4 159 238	2 926 767	4 770 127	9 197 260		37 798 708
Cena bez DPH v Kč CELKEM	37 798 707,88		5 488 166	6 011 712	9 727	2 206 494	3 029 218	4 159 238	2 926 767	4 770 127	9 197 260		37 798 708

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	X 2021	XI 2021	XII 2021	I 2022	II 2022	III 2022	IV 2022	V 2022	VI 2022	VII 2022	VIII 2022
					27.04.21	11.18.25.01	08.15.22	29.06.13	20.27.03.10	17.24.31.07.14	21.28.07.14	21.28.04.11	18.25.02.09.16	23.30.06.13	20.27.04.11
1	Lhůta plnění	256 dny	25.10. 21	07.07. 22	25.10. 21	[Gantt bar from 25.10.21 to 07.07.22]									
2	Termín zahájení prací (předání staveniště)	0 dny	25.10. 21	25.10. 21	25.10. 21	[Milestone diamond at 25.10.21]									
3	přípravné práce	4 dny	25.10. 21	28.10. 21	25.10. 21	28.10. 21	[Gantt bar from 25.10.21 to 28.10.21]								
4	přípravné práce	2 dny	25.10. 21	26.10. 21	25.10. 21	26.10. 21	[Gantt bar from 25.10.21 to 26.10.21]								
5	Etapa I	158 dny	26.10. 21	01.04. 22	26.10. 21	[Gantt bar from 26.10.21 to 01.04.22]									
6	SO 01 - KANALIZACE - STOKY (DN 500/750 - 110 m, DN 400 - 12 m)	50 dny	29.10. 21	17.12. 21	29.10. 21	17.12. 21	[Gantt bar from 29.10.21 to 17.12.21]								
7	SO 01 - KANALIZACE - STOKY (DN 500/750 - 110 m, DN 400 - 12 m)	93 dny	26.10. 21	03.03. 22	26.10. 21	03.03. 22	[Gantt bar from 26.10.21 to 03.03.22]								
8	SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	50 dny	13.11. 21	01.01. 22	13.11. 21	01.01. 22	[Gantt bar from 13.11.21 to 01.01.22]								
9	SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	47 dny	14.02. 22	01.04. 22	14.02. 22	01.04. 22	[Gantt bar from 14.02.22 to 01.04.22]								
10	Etapa II	124 dny	05.01. 22	5FS+35 dny;7	05.01. 22	[Gantt bar from 05.01.22 to 05.01.22]									
11	SO 01 - KANALIZACE - STOKY (DN 500/750 - 179 m, DN 400 - 21 m)	55 dny	22.01. 22	17.03. 22	22.01. 22	17.03. 22	[Gantt bar from 22.01.22 to 17.03.22]								
12	SO 01 - KANALIZACE - STOKY (DN 500/750 - 179 m, DN 400 - 21 m)	116 dny	05.01. 22	30.04. 22	05.01. 22	30.04. 22	[Gantt bar from 05.01.22 to 30.04.22]								
13	SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	65 dny	06.02. 22	11.04. 22	06.02. 22	11.04. 22	[Gantt bar from 06.02.22 to 11.04.22]								
14	SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	65 dny	28.03. 22	31.05. 22	28.03. 22	31.05. 22	[Gantt bar from 28.03.22 to 31.05.22]								
15	Etapa III	232 dny	01.11. 21	20.06. 22	01.11. 21	[Gantt bar from 01.11.21 to 20.06.22]									
16	SO 03 - VODOVODNÍ ŘADY	50 dny	18.03. 22	06.05. 22	18.03. 22	06.05. 22	[Gantt bar from 18.03.22 to 06.05.22]								
17	SO 03 - VODOVODNÍ ŘADY	50 dny	01.11. 21	10.06. 22	01.11. 21	10.06. 22	[Gantt bar from 01.11.21 to 10.06.22]								
18	SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	55 dny	28.03. 22	21.05. 22	28.03. 22	21.05. 22	[Gantt bar from 28.03.22 to 21.05.22]								
19	SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	50 dny	02.03. 22	20.06. 22	02.03. 22	20.06. 22	[Gantt bar from 02.03.22 to 20.06.22]								
20	Etapa IV	122 dny	08.03. 22	07.07. 22	08.03. 22	[Gantt bar from 08.03.22 to 07.07.22]									
21	SO 05 - KOMUNIKACE	122 dny	08.03. 22	07.07. 22	08.03. 22	[Gantt bar from 08.03.22 to 07.07.22]									
22	SO 05.1 - KOMUNIKACE- komunikace	45 dny	17.04. 22	31.05. 22	17.04. 22	31.05. 22	[Gantt bar from 17.04.22 to 31.05.22]								
23	SO 05.1 - KOMUNIKACE- komunikace	37 dny	28.03. 22	07.07. 22	28.03. 22	07.07. 22	[Gantt bar from 28.03.22 to 07.07.22]								
24	SO 05.2 - KOMUNIKACE - chodníky	45 dny	17.04. 22	31.05. 22	17.04. 22	31.05. 22	[Gantt bar from 17.04.22 to 31.05.22]								
25	SO 05.2 - KOMUNIKACE - chodníky	45 dny	20.03. 22	07.07. 22	20.03. 22	07.07. 22	[Gantt bar from 20.03.22 to 07.07.22]								
26	SO 05.3 - KOMUNIKACE - odvodnění	35 dny	22.04. 22	26.05. 22	22.04. 22	26.05. 22	[Gantt bar from 22.04.22 to 26.05.22]								
27	SO 05.3 - KOMUNIKACE - odvodnění	35 dny	08.03. 22	07.07. 22	08.03. 22	07.07. 22	[Gantt bar from 08.03.22 to 07.07.22]								
28	dokončovací práce, dokladová část	5 dny	01.06. 22	05.06. 22	01.06. 22	05.06. 22	[Gantt bar from 01.06.22 to 05.06.22]								
29	dokončovací práce, dokladová část	0 dny	07.07. 22	07.07. 22	07.07. 22	[Milestone diamond at 07.07.22]									
30	Termín dokončení díla, předání a převzetí díla	0 dny	05.06. 22	05.06. 22	05.06. 22	[Milestone diamond at 05.06.22]									
31	Termín dokončení díla, předání a převzetí díla	0 dny	07.07. 22	07.07. 22	07.07. 22	[Milestone diamond at 07.07.22]									