

Harmonogram práce

„Zázemí pro místní spolek Srní“

Zahájení stavby – 06.06.2022

DATUM	UKONČENÍ PRACÍ
08.06.2022	zařízení staveniště
10.06.2022	zemní práce
30.6.2022	základy a základová deska
10.07.2022	zámkové dlažby
20.07.2022	tesařské konstrukce
10.08.2022	klempířské práce a krytina
20.8.2022	elektro, voda, kanalizace
31.8.2022	opláštění a tepelné izolace
06.09.2022	výplně otvorů
10.9.2022	vrchní beton
15.09.2022	SDK
20.09.2022	ZTI
27.09.2022	úprava povrchů
28.09.2022	dokončovací práce
29.9.2022	předání stavby

Termíny dokončování prací jsou závislé na dodávkách materiálů a mohou se lišit.

