

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 3 měsíce po termínu výluky přidělené k provedení IGP.	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení, včetně odhadu nákladů stavebních prací.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 4 měsíce po termínu výluky přidělené k provedení IGP	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části a současně předání PDPS k připomínkovému řízení odborů GŘ Správy železnic, státní organizace. Zpřesnění odhadu nákladů stavebních prací.	Předávací protokol k dané dílčí etapě pro jednotlivé části díla
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 6 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzené podatelnou stavebního úřadu
4. Dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 4 měsíce od nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Dílčí předání projednané PDPS včetně nákladové části ve struktuře ZTP	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 5 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Návrh ZTP na realizaci stavby a konečné předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a ZTP	Předávací protokol o provedení Díla v rozsahu etap 1,2,5
6. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 9 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 2	Předání stavebního povolení	Stavební povolení předané Objednateli

7. Dílčí etapa	Předpoklad délky trvání 13 měsíců od zahájení stavby - závisí na datu předání staveniště a skutečném průběhu stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Dílčí výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 1 měsíce po ukončení přejímacího řízení stavby	-	Předložení Konečného souhrnného výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2773448

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 65baac4f-7444-44e2-b213-284edcd934d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2022 12:17:05



8cecaefe-6e9b-4edc-bc87-aa6f14203fba