

Příloha č. 3 Dodatku č. 3 Milníky a platební kalendář akce Vězení Valdice

Milník č	Věcný popis obsahu milníku	Termín milníku	Cena milníku bez DPH	Cena milníku s DPH 21%	Zadržné 10 % z ceny bez DPH	Vyplacená částka za milník
Milník č 1	Dokončení strojně montážních prací objektu SO 03 vyjma VZD, MaR a tepelných izolací	15.12.2020	5 134 194,54	6 212 375,39	513 419,45	5 698 955,94
Milník č 2	celkové dokončení objektu SO 03 a dílčí předání objektu SO 03	10.02.2021	1 057 270,00	1 279 296,70	105 727,00	1 173 569,70
Milník č 3	Areálové rozvody TUV a cirkulace 50 % celého rozsahu délky potrubní trasy to je nejméně 690 m , dokončení strojní části montáže OPS 50,14,8,55,21,23 bez MaR a tepelných izolací, dokončení montážních prací strojní částí kotelny obj SO 01 bez MaR a tepelných izolací a bez tepelného čerpadla SO 01, dokončení strojní části obj SO 02 bez tepelného čerpadla objektu SO 02 , tepelných izolací a MaR	16.07.2021	29 646 013,00	35 871 675,73	2 964 601,30	32 907 074,43
Milník č 4	Dokončení areálových rozvodů TUV a cirkulace , dokončení areálových rozvodů UT, dílčí předání obj SO 02 bez tepelného čerpadla objektu SO 02, dokončení strojních montáží OPS 48,29,35 bez MaR a tepelných izolací , zprovoznění zdroje SO 01 - uvední do provozu	30.08.2021	30 846 013,00	37 323 675,73	3 084 601,30	34 239 074,43
Milník č 5	Celkové dokončení objektu SO 01 a jeho dílčí předání , dokončení instalace tepelného čerpadla objektu SO 02	30.10.2021	50 055 321,53	60 566 939,06	5 005 532,15	55 561 406,90
celková cena SOD			116 738 812,07	141 253 962,61	11 673 881,21	129 580 081,40