



Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583/1, PSČ 779 11

Tř. Svornosti - oprava vozovky, úsek I.

Časový a finanční harmonogram výstavby

převzetí staveniště
30.06.2022

zahájení prací
7.07.2022

dokončení prací a
předání díla 29.09.2022

Kalendářní rok																			
měsíc	tyden č.	mín. doba provádění	červenec							srpen							září		
			26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
frézování okrajů vozovky a uličních vpustí	1 den																		
obnova uličních vpustí vč. přípojek a zem.prací	2 dny																		
vytrhání obrub	1 den																		
obnova silniční obrub vč. dvojřádku	10 dní																		
obnova podkladních vrstev u UV a obrub	2 dny																		
frézování obrusné vrstvy	1 den																		
spojovací postřik	0,1 den																		
pokládka ložné vrstvy vozovky a park.stání	0,2 den																		
spojovací postřik	0,1 den																		
pokládka obrusné vrstvy vozovky a park.stání	1,0 den																		
zřízení zpomalovacího prahu	2,0 den																		
obnova dopravního značení	2 dny																		
odpadová stání	5 dní																		
obnova chodníků včetně obrub	20 dní																		
založení trávníku a sadové úpravy	2 dny																		
VRN																			
Předpoklad měsíčního fin.plnění v tis. Kč bez DPH			1 300 000,00							2 700 000,00							471 840,88		
Předpoklad měsíčního fin.plnění v tis. Kč vč. DPH			1 573 000,00							3 267 000,00							570 927,46		
Celková nabídková cena veřejné zakázky celkem Kč bez DPH			4 471 840,88 Kč																
Celková nabídková cena veřejné zakázky celkem Kč vč.DPH			5 410 927,46 Kč																

Doba realizace: maximálně 12 týdnů, ukončení nejpozději 29.09.2022

V Olomouci dne 24. 5. 2022

Zpracoval: Ing. Petr Blažej - OTÚ oblasti Střed