

## Harmonogram ČD Mladá Boleslav W2270585

označení	ks	výplně	zedník	parapety	malba	poz	poznámka
3D okno	8	1.9.2022	2.9.2022	2.9.2022	5.9.2022	1	
3D okno	8	2.9.2022	5.9.2022	5.9.2022	6.9.2022	1	
3D okno	8	5.9.2022	6.9.2022	6.9.2022	7.9.2022	1	
3D okno	8	6.9.2022	7.9.2022	7.9.2022	8.9.2022	1	
3D okno	7	7.9.2022	8.9.2022	8.9.2022	9.9.2022	1	
Okna + VD	7	8.9.2022	9.9.2022	9.9.2022	12.9.2022	2-6	
Sestavy + okna	10	9.9.2022	12.9.2022	12.9.2022	13.9.2022	7-11	
Celkem	56						

Montáž PVC parapetů je součástí zednických prací.

### ZEDNÍK:

jednoduché  
AL parapety  
malba ostění  
CELKEM