

DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: S/ŘVC/051/R/SoD/2020 Dílo: ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.A MOST BÝVALÉ POLNÍ DRÁHY ÚČOV ISPROFOND: 500 551 0004 Číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/051/R/SOD/2020	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo Dohody: <h3 style="text-align: center;">2./005A</h3>
--	----------------------------------	---

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:
 Správce stavby: Společnost (sdružení) „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801
 Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", správce...SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

<u>Přílohy Dohody:</u> 1. Souhlasné stanovisko správce stavby ze dne 14.3.2022 k aktualizovanému harmonogramu 2. Rozhodnutí Hl.m.Praha, odbor památkové péče ze dne 18.3.2022 - NK 3. Rozhodnutí Hl.m.Praha, odbor památkové péče ze dne 6.4.2022 - zábradlí 4. Aktualizovaný harmonogram ze dne 11.3.2022 5. Oznámení claimu – nepředvídatelných fyzických podmínek – č. 009 z 23.6.2021 doručené 28.6.2021 6. Oznámení claimu č. 5 ze dne 7.2.2022 - Covid 19 - karanténa pracovníků určených na výrobu OK 7. Pokyn správce stavby č. 7 – Repase NOK mostu SO 209 z 5.1.2022 8. Plná moc [redacted] - samostatná příloha	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;">Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">2</td> <td style="padding: 2px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">3</td> <td style="padding: 2px;">Objednatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)	2	Zhotovitel	3	Objednatel
Paré č.	Příjemce								
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)								
2	Zhotovitel								
3	Objednatel								

Iniciátor Claimu: Zhotovitel

Popis Claimu :

Pro účely této Dohody se specifikují následující události/okolnosti:

Událost č. 1 - SO 209 - Dodatečný korozní průzkum nosné konstrukce a posouzení návrhu zábradlí
 Dne 28.6.2021 Zhotovitel předložil Správci stavby s Oznámení claimu – nepředvídatelných fyzických podmínek – č. 009 ohledně Repase NOK mostu SO 209. Závěry z průzkumu, zpracované v Souhrnné informaci Kloknerova ústavu ČVUT, byly zpracovatelem RDS SO 209 zpracovány do statického posouzení nosné konstrukce mostu, které potvrdilo, že stávající prvky do nové konstrukce není vhodné použít a ocelovou nosnou konstrukci mostu je lépe navrhnout jako věrnou kopii stávající konstrukce. Samostatné správní řízení ve věci posouzení nového detailního restaurátorského záměru na sanaci nosné konstrukce mostu bývalé polní dráhy bylo ze strany OPP MHMP ukončeno dne 18.3.2022 a samostatné správní řízení ve věci posouzení detailního návrhu zábradlí na rampě a na mostě bývalé polní dráhy bylo ukončeno až dne 6.4.2022

Událost č. 2 - Covid 19
 Výpadky pracovníků zhotovitele v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID-19 - viz Oznámení claimu č. 5 ze dne 7.2.2022

Vzhledem k existenci Události č. 1 - 4 má zhotovitel časový nárok na prodloužení termínů prací celkem nejméně o 25 týdnů a Objednatel a Zhotovitel tímto uzavírají Dohodu za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek, jejímž předmětem jsou Časové nároky vyplývající a/nebo související s Událostmi. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na prodloužení:

- (i) **Doby pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek na 72 týdnů po zahájení prací**
- (ii) **Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek na 89 týdnů po zahájení prací**

Případné vzniknuvší Náklady související a/nebo vyplývající z Událostí budou vypořádány samostatně způsobem v souladu se Smluvními podmínkami.
 Pro vyloučení všech pochybností se Objednatel a Zhotovitel dohodli následovně:

- (i) **Doba pro uvedení stavby do provozu/předčasného užívání dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek: 03.08.2022**
- (ii) **Doba pro dokončení Díla (čistě terénní úpravy a kolaudace) dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek: 15.11.2022**

Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:

Správce stavby	jméno [redacted]	datum	Podpis
Zhotovitel	jméno [redacted]	datum	Podpis
Objednatel	jméno [redacted]	datum	Podpis
Objednatel	jméno [redacted]	datum	Podpis

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v této Dohodě.
 Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku, představuje dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel podle interního pověření)	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel	[redacted]	datum	Podpis

Číslo paré: