

DOHODA podle Pod-článku 3.5 – Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: S/ŘVC/052/R/SoD/2020

Dílo:

ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK

ÚČOV

ÍSPROFOND: 500 551 0004

Číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/052/R/SOD/2020

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

Číslo Dohody:

2./005B

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel výše uvedeného Díla uzavřeli tuto Dohodu podle Pod-čl. 3.5 následovně:

Správce stavby: Společnost (sdružení) „INFRAM/IDS – Trojský kanál“ se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801

Zhotovitel: "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", správce...SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Přílohy Dohody:

1. Souhlasné stanovisko správce stavby ze dne 14.3.2022 k aktualizovanému harmonogramu
2. Aktualizovaný harmonogram ze dne 11.3.2022
3. Oznámení claimu č. 5 ze dne 7.2.2022 - Covid 19 - karanténa pracovníků určených na výrobu OK
4. Oznámení claimu č. 11 z 21.12.2021 - Kaverny NK SO 210
5. Pokyn správce stavby č. 06 ze dne 28.12.2021 - k provedení Sanace kaveren žlb. mostovky
6. Plná moc [REDAKCE] - samostatná příloha

Paré č.

Příjemce

1 Správce stavby (v
elektronické verzi
Intranet ŘVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Objednatel

Iniciátor Claimu: Zhotovitel

Popis Claimu :

Pro účely této Dohody se specifikují následující události/okolnosti:

Událost č. 1 - SO 210 - Dodatečná sanace betonové části mostovky

Stávající stav konstrukce betonové mostovky byl v důsledku podstatně horší, než uváděli výchozí průzkumy - viz Oznámení claimu č. 11 ze dne 21.12.2021 - Kaverny NK SO 210 a Pokyn správce stavby č. 06 ze dne 28.12.2021 k provedení Sanace kaveren žlb. mostovky.

Událost č. 2 - Nutnost časové a prostorové koordinace s ostatními stavbami v území

Nutnost časové a prostorové koordinace s ostatními stavbami v území - Požadavky na chráničky pro stavbu OI HMP "Labyrint" (úprava projektu)

Událost č. 3 - Covid 19

Výpadky pracovníků zhotovitele v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID-19 - viz Oznámení claimu č. 5 ze dne 7.2.2022.

Vzhledem k existenci Události č. 1 - 3 má zhotovitel časový nárok na prodloužení termínů prací celkem nejméně o 25 týdnů a Objednatel a Zhotovitel tímto uzavírají Dohodu za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek, jejímž předmětem jsou Časové nároky vyplývající a/nebo související s Událostmi. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na prodloužení:

(i) Doby pro uvedení stavby do provozu dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek na 79 týdnů po zahájení prací

(ii) Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek na 89 týdnů po zahájení prací

Případné vzniknuvší Náklady související a/nebo vyplývající z Událostí budou vypořádány samostatně způsobem v souladu se Smluvními podmínkami.

Pro vyloučení všech pochybností se Objednatel a Zhotovitel dohodli následovně:

(i) Doba pro uvedení stavby do provozu/předčasného užívání (silniční most v projektovaných parametrech) dle Pod-článku 1.1.3.10 Smluvních podmínek: 21.9.2022

(ii) Doba pro dokončení Díla (demonťované provizorium, částečné terénní úpravy a kolaudace) dle Pod-článku 1.1.3.3 Smluvních podmínek: 15.11.2022

Podpis vyjadřuje Dohodu a záznam o změně závazku:

Správce stavby

jméno

[REDAKCE]

datum

Podpis

Zhotovitel

jméno

[REDAKCE]

datum

Podpis

Objednatel

jméno

[REDAKCE]

datum

Podpis

Objednatel

jméno

[REDAKCE]

datum

Podpis

Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke řešení/narovnání smluvních kompenzačních nároků (claimů), jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v této Dohodě.

Tato Dohoda je zároveň záznam o změně závazku, představuje dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele podle interního pověření)

Ing. Lubomír Fojtů

datum

Podpis

Zhotovitel

[REDAKCE]

datum

Podpis

Číslo paré: