

Příloha č. 2- HMG prací „Oprava teplovodu poliklinika- tržnice, Tábor Budějovická ulice“

- 1) 16.09.2022- 23.09.2022
 - Přípravné práce na potrubí (demontáže v šachtě a v objektu polikliniky)
 - Výkopové práce v trase stávajícího potrubí
 - Montáž opatření pro zajištění průjezdu
 - Demontáž stávajícího potrubí ve výkopu
- 2) 23.09.2022- 30.09.2022
 - Demontáž stávajícího potrubí ve výkopu
 - Příprava výkopu pro pokládku nového potrubí
 - Zaměření trasy nového potrubí
 - Příprava části nového potrubí na dílně/ mimo výkop
- 3) 30.09.2022- 07.10.2022
 - Montáž nového potrubí teplovodu a kanalizace
 - Připojení kanalizace do stávající vpusti
 - Montáž nové šachty
- 4) 07.10.2022- 16.10.2022
 - Finální povrchové úpravy
 - Dokončovací práce
 - Demontáž opatření pro zajištění průjezdnosti