

HARMOLNOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ "PRO HOROLEZCE NEEXISTUJÍ HRANICE"

Fáze výstavby	Rok 2017 - 2018																			Poznámka			
	Měsíce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19		
Přípravné práce, vyklizení, odpojení instalací zakrytí obrazu, přepojení EZS, elektro, plyn kanalizace a dveře v chodbě muzea č.p.71	■	■																					
WC muzeum č.p.71	■	■	■	■																			
Demolice, bourací práce	■	■	■																				
Archeologický průzkum			■	■																			
HSV - nosné konstrukce				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Vstup do č.p. 72
PSV - pomocná stavební výroba										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PSV - střecha, výplně otvorů										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PSV - fasáda, venkovní konstrukce										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
PSV - instalace elektro, ÚT, ZTI, VZT, EZS										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Vzduchotechnika klenotnice
Interiér-polygonní struktura																							
Interiér-expozice																							
Venkovní úpravy																							Oprava zdi kavárny Mikula-dle domluvy

Dodavatel stavby

Dodavatel interiéru

Muzeum Českého ráje

