

Harmonogram stavby: 2022/Strmá Oprava MK a chodníku Strmá

Zhotovitel :

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	červenec 2022				srpen 2022		
				1	2	3	4	1	2	3
2022/Strmá	Oprava MK a chodníku Strmá	04.07.2022	30.08.2022							
1	Vozovka	11.07.2022	30.08.2022							
11	Přípravné a přidružené práce	11.07.2022	30.07.2022							
12	Odkopávky a prokopávky	11.07.2022	30.07.2022							
18	Povrchové úpravy terénu	15.08.2022	27.08.2022							
21	Úprava podloží a základ.spáry	18.07.2022	06.08.2022							
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	18.07.2022	13.08.2022							
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	01.08.2022	20.08.2022							
59	Dlažby a předlažby komunikací	25.07.2022	20.08.2022							
63	Podlahy a podlahové konstrukce	18.07.2022	13.08.2022							
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	18.07.2022	13.08.2022							
91	Doplňující práce na komunikaci	18.07.2022	13.08.2022							
96	Bourání konstrukcí	11.07.2022	30.07.2022							
99	Staveništní přesun hmot	11.07.2022	27.08.2022							
999	Poplatky za skládky	18.07.2022	06.08.2022							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11.07.2022	30.07.2022							
2	Stání	11.07.2022	30.08.2022							
11	Přípravné a přidružené práce	11.07.2022	30.07.2022							
12	Odkopávky a prokopávky	11.07.2022	30.07.2022							
16	Přemístění výkopku	18.07.2022	06.08.2022							
17	Konstrukce ze zemin	18.07.2022	06.08.2022							
18	Povrchové úpravy terénu	15.08.2022	27.08.2022							
21	Úprava podloží a základ.spáry	18.07.2022	06.08.2022							
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	18.07.2022	06.08.2022							
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	25.07.2022	20.08.2022							
59	Dlažby a předlažby komunikací	18.07.2022	20.08.2022							
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	18.07.2022	06.08.2022							
91	Doplňující práce na komunikaci	18.07.2022	13.08.2022							
96	Bourání konstrukcí	11.07.2022	30.07.2022							
99	Staveništní přesun hmot	11.07.2022	27.08.2022							



999	Poplatky za skládky	18.07.2022	06.08.2022							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11.07.2022	30.07.2022							
3	Chodníky	11.07.2022	30.08.2022							
11	Přípravné a přidružené práce	11.07.2022	30.07.2022							
12	Odkopávky a prokopávky	11.07.2022	30.07.2022							
13	Hloubené vykopávky	18.07.2022	30.07.2022							
16	Přemístění výkopku	18.07.2022	30.07.2022							
17	Konstrukce ze zemin	18.07.2022	30.07.2022							
21	Úprava podloží a základ.spáry	18.07.2022	06.08.2022							
27	Základy	18.07.2022	30.07.2022							
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	18.07.2022	13.08.2022							
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněný	18.07.2022	13.08.2022							
580.3	Městský mobiliář	15.08.2022	27.08.2022							
59	Dlažby a předlažby komunikací	25.07.2022	13.08.2022							
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	25.07.2022	13.08.2022							
91	Doplňující práce na komunikaci	18.07.2022	13.08.2022							
96	Bourání konstrukcí	11.07.2022	06.08.2022							
99	Staveništní přesun hmot	11.07.2022	30.07.2022							
999	Poplatky za skládky	18.07.2022	06.08.2022							
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	11.07.2022	30.07.2022							
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	11.07.2022	30.08.2022							
VN	Vedlejší náklady	11.07.2022	30.08.2022							
ON	Ostatní náklady	11.07.2022	30.08.2022							

