

**Časový harmonogram  
Rekonstrukce objektu SO 03 Pavilon „O“**

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2022	VII 2022	VIII 2022	IX 2022	X 2022	XI 2022	XII 2022	I 2023	II 2023	III 2023	IV 2023	V 2023	VI 2023	VII 2023	
1		<b>Rekonstrukce objektu SO 03 Pavilon „O“</b>																		
2		Převzetí staveniště	0 dny	30.06. 22	30.06. 22															
3		<b>Objekt SO 03 - Pavilon O</b>	<b>364 dny</b>	<b>01.07. 22</b>	<b>29.06. 23</b>															
4		Architektonicko-stavební řešení	364 dny	01.07. 22	29.06. 23															
5		Stavebně konstrukční řešení	243 dny	01.08. 22	31.03. 23															
6		Zdravotně technická instalace	151 dny	01.01. 23	31.05. 23															
7		Zařízení slaboproudé elektrotechniky - EPS, EKV, NZS	120 dny	01.02. 23	24.06. 23															
8		Vytápění	151 dny	01.01. 23	23.06. 23															
9		Chlazení	92 dny	01.03. 23	15.06. 23															
10		Vzduchotechnika	92 dny	01.03. 23	23.06. 23															
11		Měření a regulace	92 dny	01.03. 23	31.05. 23															
12		Silnoproudá elektroinstalace a osvětlení	149 dny	01.02. 23	29.06. 23															
13		Venkovní kanalizace	122 dny	01.08. 22	30.11. 22															
14		Slaboproudá elektroinstalace - SKS, STA	149 dny	01.02. 23	29.06. 23															
15		Zařízení slaboproudé elektrotechniky - Systém setra - pacient	149 dny	01.02. 23	29.06. 23															
16		Zdravotnická technologie	60 dny	01.05. 23	29.06. 23															
17		Medicijní plyny	92 dny	12.03. 23	11.06. 23															
18		Výtahy	89 dny	01.02. 23	30.04. 23															
19		Potrubiňní pošta	92 dny	16.03. 23	15.06. 23															
20		<b>SO 32A - Nadzemní chodba</b>	<b>180 dny</b>	<b>01.01. 23</b>	<b>29.06. 23</b>															
21		Architektonicko-stavební řešení	180 dny	01.01. 23	29.06. 23															
22		Vytápění	90 dny	01.04. 23	29.06. 23															
23		Vzduchotechnika	90 dny	01.04. 23	29.06. 23															
24		Elektroinstalace silnoproudé	90 dny	01.04. 23	29.06. 23															
25		EPS	90 dny	01.04. 23	29.06. 23															
26		Nouzový zvukový systém	90 dny	01.04. 23	29.06. 23															
27		Dešťová kanalizace	61 dny	01.04. 23	31.05. 23															
28		Předání stavby	0 dny	30.06. 23	30.06. 23															

VW WACHAL a.s. Datum: 31.05. 22	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Mílník		Neaktivní mílník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější mílník			