

## Depo Jihlava 70 – navýšení kapacity parkovacích míst v areálu ČP

P.č.	Činnost	1. týden		2. týden		3. týden		4. týden		5. týden		6. týden		7. týden		8. týden		9. týden		10. týden		11. týden		12. týden		13. týden																																																																	
1	geodetické vytyčení stavby	■																																																																																									
2	zemní práce (odvodnění a elektroinstalace)	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																																		
3	drenážní trativody			■	■	■	■	■	■	■																																																																																	
4	rozvod dešťové kanalizace					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																															
5	hrubý rozvod elektroinstalace							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																															
6	.....																																																																																										
10	.....																																																																																										
11	zemní práce (odkop pláně pod komunikaci)												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																															
12	osazení silničních obrubníků												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																															
	konstrukční vrstva stěrku (0 - 63)																																																																																										
	strojní pokládky zámkové dlažby																																																																																										
	dopravní značení																																																																																										
	terénní úpravy na přilehlém terénu																																																																																										
	.....																																																																																										
	kompletace elektroinstalace																																																																																										
	geodetické zaměření skutečného stavu																																																																																										
13	.....																																																																																										
14	.....																																																																																										
<b>Doba realizace* : 90 kalendářních dnů</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

\* Doba realizace je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí Staveniště v kalendářních dnech, **max. 90 kalendářních dnů**. Den předání a převzetí Staveniště se do doby realizace nezapočítává, den předání Díla se do celkové doby realizace započítává, jde o poslední den doby realizace.