

## PŘÍLOHA Č. 1 K DODATKU Č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 23.9.2020 uzavřený mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace</b>
se sídlem:	Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná
IČ:	00844853
<b>Zhotovitel:</b>	<b>OSBAU s.r.o.</b>
se sídlem:	Radvanická 2269, 735 41 Petřvald
IČ:	02117436

Předmětem této Přílohy č.1 k Dodatku č.2 je zdůvodnění změn vůči smlouvě o dílo týkající se doby (lhůty) plnění díla. Důvodem změn byly dny, kdy nebylo možné dílo realizovat vlivem nepříznivých klimatických podmínek.

Z důvodu dodržení kvalitativních parametrů plnění díla byly práce na díle přerušeny pro nevhodné klimatické podmínky pro provádění prací v exteriéru (8. NP). Dle evidence ve stavebním deníku jsou to dny v roce 2021: 20.2., 21.2., 22.2., 23.2., 2.3., 3.3., 5.3., 17.3., 18.3., 9.4., 13.4., 14.4., 15.4., 16.4., 19.4., 23.4., **jedná se o 16 dní.**

V Karviné dne 6.5.2021

Ing. Václav Jurek  
technik přípravy investic a dotací, investiční oddělení

Lukáš Kačani s.r.o. (Lukáš Kačani)  
technický dozor stavebníka