

Příloha č. 2 k SOD č.		C5KG771W		Objednatel:		MŠ Mozartova 22, Olomouc	
Harmonogram realizace díla				Místo montáže:		MŠ Mozartova 22, Olomouc	
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka		
		Objednatel	Zhotovitel				
1	Schválení dispozičních výkresů	x	x	20.07.22			
2	Podpis smluvy o dílo	x	x	22.07.22			
3	Zadání výtahu do výroby		x	25.07.22			
4	Kontrola stavební připravenosti	x	x	27.07.22			
5	Předání a převzetí staveniště	x	x	27.07.22			
6	Zahájení stavebních prací		x	27.07.22			
7	Dokončení stavebních prací		x	30.08.22			
8	Zahájení montáže výtahu		x	22.09.22			
9	Dokončení montáže		x	06.10.22			
10	Nastavení a zkouška po ukončení montáže		x	07.10.22			
11	Předání a převzetí díla	x	x	10.10.22			
12	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD			

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do 22.7.2022, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodlení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden. V případě, že v souvislosti s koronavirovou situací či s konfliktem na Ukrajině dojde k posunu termínu dodávky materiálu na stavbu, budou nové termíny realizace stanoveny dohodou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě.