

Příloha č.1

Technologický postup

Zahájení prací proběhne demontáží a likvidací stávající podlahoviny, zbroušení zbytků starých lepidel podkladu betonu a vysátí. Následně bude provedeno dilatování obvodu a penetrování penetrací Kiesel EG20.

Proběhne vyrovnaní podlahy nivelační stěrkou Kiesel Servofix FG.

Poté bude provedeno přebroušení nivelační stěrky a vysátí, montáž přírodního linolea DLW Linolea Marmorette 125-026, které bude nalepeno lepidlem pro linoleum Kiesel L14.

Stěny budou opatřeny náběhovými žlaby CF 20R, podlaha bude ukončena technologií vytahovaného soklu do výšky 8cm. Linoleum bude svařeno svařovacím drátem DLW WRC 898-026

Časový rozpis podlahářských prací – jídelna návrh - Lino Praha s.r.o, DIČ: CZ29038049

09. 09. 2022	demontáž plochy – příjezd strhovacího stroje, brus nečistot a penetrování
10. 09. 2022	příprava podkladu – montáž dilatací / stěrkování
11. 09. 2022	stěrkování podlah
12. 09. 2022	přebroušení samonivel.stěrky zahájení montáží ploch
13. 09. 2022	pokládka pokračování – montáže ploch
14. 09. 2022	montáž ploch a montáž obrubových žlabů
15. 09. 2022	montáž ploch a montáž obrubových žlabů a montáž vytahovaného soklu
16. - 18. 09. 2022	montáž vytahovaného soklu, svařování Instalace přechodu
19. 09. 2022	případné dokončovací práce a předání