

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o zahájení předání stavby zhotovitelem

## I. Identifikační údaje

### 1. Místo a název stavby :

„Bourání objektů bývalého kravína a přeložka sítě elektrických rozvodů“

### 2. Účastníci:

Zhotovitel stavby (strana předávající) : *Marent Demolice s.r.o., Stará Ovčárna 2146, 356 01 Sokolov*

zastoupený: Ing. Gabriela Kočová – ředitelka společnosti

Objednatel stavby (strana přebírající): *Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb, příspěvková organizace, U Farmy 30/11, Dolní Dvory, 350 02 Cheb*

zastoupený: Ing. Leošem Horčíčkou, ředitelem

Technický dozor objednatele stavby : Ing. Jaroslav Radovnický, Kap. Jaroše 10, Aš

Projektant stavby : **Ing. Jaroslav Radovnický, Kap. Jaroše 10, Aš**

### 3. Smlouva o dílo na zhotovení předmětné stavby :

Smlouva o dílo ze dne : 28.2.2022

dodatek č. 1 smlouvy ze dne : 28.6.2022

dotatky č. 2 a 3 teprve budou zpracovány

### 4. Projektová dokumentace :

*Demolice stájí č. 2 a 3, s vestavbou a objektu kanceláří.*

zpracovaná : Ing. Jaroslav Radovnický, Kap. Jaroše 10, Aš

## II. Údaje o stavbě

1. Popis stavby: **Jedná se o demolici dvou stájí, spojených vestavbou. Rovněž budou zbourány přístavby ke stájím, sila a další drobné stavby v blízkosti stájí. Dále bude zbourán objekt kanceláří.**

2. Specifikace neprovedených prací oproti projektové dokumentaci:

Dílo má v době zahájení předání nedodělek, vyspravení krytu komunikací, včetně prací souvisejících.

Jedná se o neprovedené opravy asfaltových komunikací po výkopech pro venkovní kabelové vedení.

Tato výkopy jsou opatřeny provizorně vrstvou šterku.

Zdržení zhotovitel zdůvodnil nedostatečnou kapacitou poddodavatele a žádá prodloužení termínu dokončení do 18.9.2022

### III. Staveniště

Popis stavu staveniště před jeho zpětným odevzdáním objednateli:

Zhotovitel bude odstraňovat nedodělek na stále ještě předaném staveništi.

### IV. Termíny

Datum zahájení předávání stavby zhotovitelem: **8.8.2022**

Zdůvodnění nedodržení lhůt zahájení a dokončení stavby : nedostatečnou kapacitou poddodavatele

Požadovaný termín odstranění nedodělků : **18.9.2022**

### V. Doklady

- Doklady k předání stavby zhotovitelem stavby objednateli v počtu paré 1ks

### VI. Závěr

1. Vyjádření účastníků řízení :

Stanovisko objednatele : bez připomínek

Stanovisko technického dozoru investora k dokončené stavbě : bez připomínek

Stanovisko zhotovitele : bez připomínek


2. Závěrečné ustanovení :

Zástupci strany předávající a přejímající prohlašují že

**dílo bude předáno až bude dokončen nedodělek, vyspravení krytu komunikací, včetně prací souvisejících**

**V Chebu dne 8.8.2022**


Zhotovitel :



Ing. Gabriela Kočová – ředitelka společnosti

Objednatel :

Ing. Leošem Horčíčkou, ředitel



Technický dozor stavebníka:

Ing. Jaroslav Radovnický