

Rekonstrukce objektu č.32 - výběr zhotovitele																								
ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	4. čtvrtletí	říjen	listopad	prosinec	1. čtvrtletí	leden	únor	březen	2. čtvrtletí	duben	květen	červen	3. čtvrtletí	červenec	srpen	září	4. čtvrtletí	říjen	listopad	
1																								
2	Celková doba výstavby (365 kal. Dnů)	261 dny	18.10. 16	17.10. 17																				
3																								
4	Předání a převzetí staveniště	0 dny	18.10. 16	18.10. 16																				
5																								
6	Vybudování objektů zařízení staveniště, připojení sítí	13 dny	21.10. 16	8.11. 16																				
7																								
8	SO - Stavební objekty																							
9	SO.01 - Rekonstrukce a přístavba objektu č. 32																							
10	D.1.1,2,3 - Stavební technické , konstrukční a požární řešení																							
11	Zemní práce, základy a úprava podlaží	112 dny	21.11. 16	16.5. 17																				
12	Sanace v 1.PP vč. hydroizolací a podkladních konstrukcí podlah	151 dny	14.12. 16	12.7. 17																				
13	Statické zajištění 1.PP - 4.NP vč. statiky tesařských konstrukcí	126 dny	18.11. 16	12.5. 17																				
14	Bourací práce , podchycování konstrukcí, demontáže instalací a přidružené práce	120 dny	28.10. 16	13.4. 17																				
15	Svislé a kompletní konstrukce 1.PP- 4.NP	140 dny	21.11. 16	2.6. 17																				
16	Úpravy povrchů stropů a stěn vnitřních	84 dny	17.4. 17	10.8. 17																				
17	Úpravy povrchů vnějších, sanační odvětrání , klempířské konstrukce fasád , nátěr fasád, lešení	91 dny	22.5. 17	25.9. 17																				
18	Podlahy a podlahové konstrukce vč. izolací a přidružených zámečnických konstrukcí	95 dny	3.4. 17	11.8. 17																				
19	Střešní konstrukce krovu a plochých střeš vč.krytiny, klempířských prvků, střešních oken, přidružených zámečnických kč a ocelové kce	86 dny	26.12. 16	13.6. 17																				
20	Kotevní systém pro zavěšení osob	16 dny	5.6. 17	26.6. 17																				
21	Sádrokartonové konstrukce stěn a stropů vč. izolací	86 dny	15.5. 17	11.9. 17																				
22	Repara stávajících oken a dveří (v dílně, na stavbě) , montáž nových oken	105 dny	13.2. 17	7.7. 17																				
23	Kompletace oken , dveří ,parapetů , hliníkových výplní otvorů a generálního klíče	56 dny	10.7. 17	25.9. 17																				
24	Hliníková fasáda vstupu a lávky	50 dny	19.6. 17	25.8. 17																				
25	Zabudovaný interiér a vybavení (kuchyňské linky, sanitární příčky, zrcadla apod.)	21 dny	4.9. 17	2.10. 17																				
26	Mobilní a přestavitelné stěny	20 dny	21.8. 17	15.9. 17																				
27	Ostatní zámečnické konstrukce (zábradlí, schody, žaluzie apod.)	130 dny	13.3. 17	8.9. 17																				
28	Keramické obklady a dlažby, podlahy výsové a parketové, podlahy povlakové a syntetické)	71 dny	19.6. 17	25.9. 17																				
29	Malby a nátěry	51 dny	7.8. 17	16.10. 17																				
30	Zařízení pro vytápění budov	129 dny	6.3. 17	28.9. 17																				
31	Zařízení pro ochlazování budov a VZT	102 dny	27.3. 17	14.9. 17																				
32	Zařízení MaR	66 dny	17.4. 17	26.9. 17																				
33	Zařízení ZTI	184 dny	26.12. 16	29.9. 17																				
34	Plynová zařízení	65 dny	3.4. 17	31.8. 17																				
35	Zařízení silnoproudé elektrotechni a aktivní bleskosvod	173 dny	30.1. 17	27.9. 17																				
36	Zařízení slaboproudé elektrotechniky	128 dny	13.2. 17	28.9. 17																				
37	Úklid objektu	15 dny	27.9. 17	17.10. 17																				
38																								
39	SO.03 - Příprava území																							
40	Odstranění zpevněných ploch (postupně v etapách)	55 dny	14.11. 16	15.5. 17																				
41																								
42	IO - Inženýrské objekty																							
43	IO.01 - Kácení zeleně (předpoklad dle povolení)	6 dny	5.12. 16	12.12. 16																				
44	IO.03 - Přípojky NN	20 dny	1.5. 17	26.5. 17																				
45	IO.04 - Přípojky SLP	16 dny	1.5. 17	22.5. 17																				
46	IO.05 - Venkovní kanalizace, přípojka vodovodu	62 dny	6.2. 17	19.5. 17																				
47	IO.06 - Venkovní pevněné plochy	60 dny	26.6. 17	15.9. 17																				
48	IO.07 - Přelozka areálového teplovodu	31 dny	15.5. 17	26.6. 17																				
49																								
50	PS - Provozní soubory																							
51	PS.01a - laboratorní přístrojová technologie -SO 001	41 dny	28.7. 17	25.9. 17																				
52	PS.02 - Technické plyny	28 dny	24.4. 17	22.8. 17																				
53	PS.03 - Audiovizuální technika	90 dny	13.3. 17	21.9. 17																				
54	PS.06 - Zařízení vertikální dopravy	21 dny	5.6. 17	3.7. 17																				
55																								
56	INT - Interiérové vybavení																							
57	Sanitární vybavení	11 dny	11.9. 17	25.9. 17																				
58	Informační systém	16 dny	4.9. 17	25.9. 17																				
59																								
60	Výstupní kontrola díla Zhotovitelem a příprava k funkčním zkouškám	0 dny	27.9. 17	27.9. 17																				
61	Komplexní , funkční zkoušky (UT, VZT, CHL, MaR, PL, SIL, SLP, AVT apod.)	12 dny	28.9. 17	13.10. 17																				
62	Zaškolení obsluhy instalovaných zařízení	12 dny	28.9. 17	13.10. 17																				
63	DSPS a Dokladová část k předání díla	17 dny	18.9. 17	10.10. 17																				
64																								
65	Proces předání a převzetí stavby	6 dny	10.10. 17	17.10. 17																				
66	Rádné ukončení a předání stavby	0 dny	17.10. 17	17.10. 17																				
67	Vykližení staveniště (15 kal. dnů od předání a převzetí stavby)	11 dny	18.10. 17	1.11. 17																				
68																								
69																								

Ve Zlíně Datum:

Úkol Rozdělení Milník

Souhrnný Souhrn projektu Vnější úkoly

Vnější milník Neaktivní úkol Neaktivní milník

Neaktivní souhrn Ruční úkol Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu Ruční souhrn Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení Konečný termín Průběh

Stránka 1

Jiří Stacke předseda představenstva a.s.