

Brno, primární kolektor – rekonstrukce vodovodu, Etapa V
HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ



Rok Měsíc		2022										
		únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
	Předání a převzetí staveniště: do 5-ti po podpisu SoD	→										
	Zahájení plnění - předpoklad 14.2.2022	→										
	SO 01 Vodovodní řady - etapa V											
	Zemní práce	→										
	Vodorovné konstrukce	→										
	Komunikace	→										
	Trubní vedení	→										
	Ostatní konstrukce a práce, bourání	→										
	Přesun sutě	→										
	Přesun hmot	→										
	Konstrukce zámečnické	→										
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	→										
	Montáže potrubí	→										
	Ochrana kabelů VN	→										
	VON											
	Vedlejší a ostatní náklady	→										
	Cena díla bez DPH v měsíčním plnění	845 000,00	3 725 000,00	7 435 435,52	9 598 000,00	9 322 209,89	9 190 000,00	9 270 000,00	8 932 738,06	6 456 574,51	809 086,63	
	Dokončení plnění díla	do 20.11.2022 →										
	Předání a převzetí díla	do 20.11.2022 →										
	Vyklizení staveniště	do 25.11.2022 →										

