

048576

PŘEDÁNÍ STAVBY

14.4.2022

ÚČAST P. TOMŠA - MALTOP EKO S.R.O. 733737484

Koup

ÚČAST I. ŠTELCICHOVÁ

Střih

DNE 14.4.2022 DOŠLO K PŘEDÁNÍ STAVBY

DOHODNUTÝ MOŽNÝ NÁSTUP JE:

PRACOVNÍ DOBA: 7⁰⁰ - 15³⁰

27.4.2022

KONTROLNÍ DEN STAVBY

Účast: P. LÍPA - MALTOP-EKO

P. TOMŠA - MALTOP-EKO

Ing. ŠTELCICHOVÁ - OBEC HORA SV. ŠEBESTIÁNA

1. Se TD1 domluvený KD na kotelnu střídu R⁰⁰

2. Změna termínu ukončení realizace na 15.9.2022

- důvodem ^{neumožnění} dočasněho dočasně technologie topného

čerpadla Alpha - Imotec kvůli potřebě

termínu dočasně 2. polovina srpna

- bude řešeno dodatkem k SOI

- k dispozici stávajícího zdroje vytápění obce

ať po zprovoznění nové technologie

3. Elektro - v PD úvazek pouze přívod elektřiny, není

řešeno samostatné měření a jistič dle norem
a požadavků poskytovatele el. energie.Obec pořádá a zřízení nového elektrického místa
pro kotelnu TČ. Místní zřídit připojení