

"Oprava stropních konstrukcí šachet K103 a Š105, kolektor Ďáblice"

| ID | Název úkolu | Zahájení | Dokončení | 2. čtvrtletí | | | | 3. čtvrtletí | | | | 4. čtvrtletí | | | |
|----|---|-----------|-----------|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|
| | | | | Z | S | K | Z | S | K | Z | S | K | Z | S | K |
| 1 | Oprava stropních konstrukcí šachet K103 a Š105, KT Ďáblice | 14.04. 22 | 12.12. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | úvodní jednání | 14.04. 22 | 14.04. 22 | ◆ 14.04. | | | | | | | | | | | |
| 3 | dodání technologického postupu | 15.04. 22 | 21.04. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | odsouhlasení technologického postupu | 22.04. 22 | 29.04. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | zajištění záboru, přípravné práce | 14.04. 22 | 25.08. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | oprava stropu tubusu | 02.05. 22 | 28.10. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | oprava stropu Š105 | 01.07. 22 | 15.11. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | oprava stropu K103 | 15.07. 22 | 30.11. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | dokončovací práce | 01.12. 22 | 11.12. 22 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | předání díla | 12.12. 22 | 12.12. 22 | ◆ 12.12. | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---|--|---|
| Jubosa s.r.o. Datum: 26.09. 22 | Úkol | | Pouze s dobou trvání | |
| | Rozdělení | | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | ◆ |
| | Milník | ◆ | Ruční souhrn | ◆ |
| | Souhrnný | | Pouze zahájení | |
| | Souhrn projektu | | Pouze s datem dokončení | |
| | Vnější úkoly | | Vnější úkoly | ◆ |
| | Vnější milník | ◆ | Vnější milník | |
| | Neaktivní milník | | Průběh | |
| | Neaktivní souhrn | | Konečný termín | ↓ |
| | Ruční úkol | ◆ | | |