

<i>ředpokládáný termín zahájení stavebních prací: 1. 9. 2022</i>
<i>ředpokládáný termín dokončení stavebních prací: 15. 12. 2022</i>
<i>Celková doba realizace 106 dnů</i>

		2022			
		Září	Říjen	Listopad	Prosinec
SO 103 Hlavní polní cesta HC1	4 842 394,23 Kč	800 000,00 Kč	900 000,00 Kč	2 900 000,00 Kč	242 394,23 Kč
103.1 Chránička VTL plynovodu	1 283 026,10 Kč	0,00 Kč	1 283 026,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
103.2 POCH	114 206,40 Kč	0,00 Kč	114 206,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 303 Odvodnění HC1	213 313,78 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	213 313,78 Kč	0,00 Kč
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	462 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	162 000,00 Kč
		900 000,00 Kč	2 397 232,50 Kč	3 213 313,78 Kč	404 394,23 Kč

Cena celkem bez DPH

6 914 940,51 Kč

Uzlové body	prostavěnost
<i>Příprava pláně včetně receptury: termín plnění do 31. 10. 2022</i>	1 900 000,00 Kč
<i>Provedení ochrany VTL plynovodu: termín plnění do 27. 10. 2022</i>	1 397 232,50 Kč
<i>Položení podkladních vrstev cest: termín plnění do 4. 11. 2022</i>	1 400 000,00 Kč
<i>Položení finálních vrstev cest: termín plnění do 10. 11. 2022</i>	1 800 000,00 Kč
	6 497 232,50 Kč

<i>stavební práce realizované od 11. 11. 2022 do 15. 12. 2022</i>	417 708,01 Kč
Cena celkem bez DPH	6 914 940,51 Kč