

Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu

Rok	Čtvrtletí	2022																									ROK 2022					
		3.čtvrtletí 2022					září 2022					říjen 2022					4.čtvrtletí 2022					CELKEM										
Měsíc	Den	červenec 2022					srpen 2022					září 2022					říjen 2022						listopad 2022					prosince 2022				
Délka realizace v kalendářních dnech	Délka realizace v kalendářních týdnech	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
termín zahájení realizace zakázky: 11. července 2022																																
termín dokončení realizace zakázky: 20.zář 2023																																
Cena díla vč. Dodatku č 1	48 055 729,00																															
SO 01 Zajištění stability území (mimo realizaci vrtů horizontálního odvodnění)	27 551 573,99																															
SO 01 Zřízení a odstranění přítěžovací lavice	3 053 075,00																															
<b>KOMFORT práce jiného objednatele</b>																																
SO 02 Rekonstrukce kanalizace	4 053 832,48																															
SO 03 Rekonstrukce vodovodu	1 105 471,80																															
SO 04 Rekonstrukce plynovodu	1 128 559,77																															
SO 05 Rekonstrukce komunikace	6 169 472,28																															
VO 90 Vedlejší a ostatní náklady	4 993 743,88																															
období rok 2022	21 553 037																															
období rok 2023	26 502 692																															
		k 10. 08. 2022					k 10. 09. 2022					k 10. 10. 2022					k 10. 11. 2022					k 10. 12. 2022					k 10.01.2023					
		1 847 866					3 380 171					8 000 000					8 325 000					0										21 553 037





### Časový a finanční harmonogram postupu stavebních prací: Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu

Rok	2023											celkem
Čtvrtletí	3.čtvrtletí 2023			4.čtvrtletí 2023				rok 2022				
Měsíc	červenec 2023			srpen 2023				září 2023				
Den	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11											
Délka realizace v kalendářních dnech												
Délka realizace v kalendářních týdnech												
<b>termín zahájení realizace zakázky: 11. července 2022</b>												
<b>termín dokončení realizace zakázky: 20.září 2023</b>												
48 055 729,16												
SO 01 Zajištění stability území (mimo realizaci vrtů horizontálního odvodnění)												
27 551 573,99												
SO 01 Zřízení a odstranění přítěžovací lavice												
3 053 075,16												
<b>KOMFORT práce jiného objednatele</b>												
SO 02 Rekonstrukce kanalizace												
4 053 832,48												
SO 03 Rekonstrukce vodovodu												
1 105 471,60												
SO 04 Rekonstrukce plynovodu												
1 128 559,77												
SO 05 Rekonstrukce komunikace												
6 169 472,28												
VO 90 Vedlejší a ostatní náklady												
4 993 743,88												
období rok 2022	21 553 037	k 10.07.2023	k 10.08.2023	k 10.09.2023	k 10.10.2023							
období rok 2023	26 502 692	400 000	5 500 000	5 000 000	7 802 692						18 702 692	