



























































Skladové středisko: *PBYI* Datum: *17.3.* Den týdne:
 Název akce: *akce na RD - II. c. c.*
 Počasí: *počasí, teplota + 2°C*
 Pracovní doba: *7^h - 16^h* Pracovní přestávka: *11^h - 12^h*
 Pracovníci (jména a příjmení): *Hálek Petr, Hálek Petr, Unger Libor, Ředl Vladislav*

Mechanismy:

L920, 71B31R ex lake, telcar

J. E. H. J. P. J. P.

Materiál:

VU 1100

Zkoušky:

Provedené práce:

*Odstranění zeminy na úrovni
 povrchu. Odstranění zeminy na místě
 a l. Odstranění bet.
 konstrukce a plochy PO 101.
 - Práce na odstraňování
 beton. vrstvy.*

*Odstranění geo. vrstvy v PO 100
 provádění výkopu a filce
 v PO 100 + k. vrstvy výkopu
 celková množství bet. konstrukce
 v km 0,420 - 0,650.*

*Bet. pov. - 20 x 0,8 x 1,8 m
 Bet. oblož. 7x
 1,8 m*

Dat: 17. 11. Den týdne:
 Název akce: obchvat RD - Zolajec
 polojama, železná + 4E
 Pracovní doba: 7:00 - 17:00
 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Pracovníci (jména a příjmení):

Volčí Pavel, Píňoch Vít
 Píňoch Jiří, Viliš Pavel, Varasčí

Pracovní nástroje:

Paricel
 L920, L918, SB 300 + kladiva

Pracovní materiál:

Pracovní náklady:

Pracovní práce:

Pracovní práce:
 Práce na bet. konstrukci
 v rámci beton. rodu msi P1a
 rektory: $10,5 \times 0,8 \times 2,21 \approx 0,88 \text{ m}^3$
 Práce na rodu z vyložen
 rektory:
 Úprava rodu z vyložen
 rodu msi P1a o 10 cm
 rodu z vyložen pod rektory
 rektory

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Ukládové středisko: *VBV* Datum: *16.3.* Den týdne:
Název akce: *obchvat KP - II část*
čas: *polopráva, teplo + 2°C*
Pracovní doba: *7:00 - 16:00* Pracovní přestávka: *11:00 - 12:00*
Pracovníci (jména a příjmení): *Jan L. Maršal, Jan L. Michal*
Michal Radek, Radek Ladislav,
Michal Radek

Mechanismy: *2910, JCB 318, 2x faza*
Exlar *f. E. E. E. E.*
UV 1200 *f. B. B. B.*
f. P. P. P.

Material:

Průšky:

Provedené práce:

*- Práce na HITA v POTOT
na úseku Společnosti. Odvoz
zeminy na mřížovou síť
Výhled společenství + kabin Společnosti
Odstranění bet. komínů
z plochy POTOT. Bet. povrch + povrch
Společnosti UV na kanál - vod
včetně výhledů UV*

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Název středisko: 2241 Datum: 16.11. Den týdne:
Název akce: obchod RD - Zelená

ledové středisko: *2011* Název akce: *obchvat AV - Zelená*

roční doba: 7⁰⁰ 7⁰⁰

rovní doba:

Pracovní přestávka: 11-12

členové (jména a příjmení):

imeni): *Kolac Paul, Piskota Vit*
Piskota Jim, Piskota Vol

Pinkade Jim, Probade Vol

man smy:

Vil'f David, Veronici David

1920, 1918, 2x mott. oak

trial:

Šky:

edene práce:

- Bouroum hř. hrobové v
prose lokal. rodu msi. P. -

troje bratů v. rodu mui. 17-

reference. $(4.2 \times 1.4 \times 3 \text{ m}) \approx 5.04 \text{ m}^3$

Other between na

meridionale Italy

Сеполъ вѣдъ е мѣстна на

14. *Leptocarpus*

Partis Mo: Pericarpa No 7.

Nápis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Dokové středisko: DB91 Datum: 15.11. Den týdne:
 Název akce: obnova RD - 20 let
 Práci: polojedna, teplo + 48
 Práci doba: 7:00 - 17:00 Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00
 Práci (jména a příjmení):

Kotlík Pavel, Půbada Petr
 Vilíšek Pavel, Verušík Petr

Pracovní nástroje: L920, L918
 2x nář. auto f. Piel
 Práci materiál: TCB + Modura f. Boba

Práci provedené práce: - Broušení betonové podlahy v
 trase kam. v rohu mezi
 stla. v klenbě v rohu (2 x 2,7 x 4 m)
 Objem betonu na nainstalování
 stla. 16,8 m³
 stla. 16,8 m³

Datum: 12.11 Den týdne:
 Název akce: obchod RD - Zelená
 polje 1. nej. topok + 6. d
 Pracovní přestávka: 11-12
 (méné a přijmení):
 Přibada Vík, Přibada Tři
 Tobie Pavel, Vitil Pavel,
 Veranič Pavel
 L900, L910, 2x nož. auto
 f. Písek, f. Bobek
 JCB 3CX
 1000, 1000, 2x nož. auto
 f. Písek, f. Bobek
 JCB 3CX

- Práce HTU mezi PT a rotem
 Vozidlo natáčí vodu a se
 nutí provádět čerpání vody
 Zkouška odvětrání na
 novém místě.
 Práce (obnovit) potet
 v prostoru vlny kde
 budou žlaby (4,4 m²)

KAPIS 170. Revizní stánek.

ákladové středisko: *RB14* Název akce: *obchvat RD - 2 etage* Datum: *27.10.* Den týdne:
 oblasť: *polymer, teplo + 4°C*
 pracovní doba: *7:00 - 17:00* Pracovní přestávka: *11:00 - 12:00*
 pracovníci (jména a příjmení):

*Věšec Petr, Přibada Vít
 Veranač David, Pilát David*

Mechanismy:

*LP20, LP18
 7x natl. auto - f. Pich*

Material:

Haváren PP

Koušky:

Provedené práce:

*- Polovna - vltava ský dilatace
 II, IV, IV*

*Zobden FDI o prva teni
 betonaci vltava ský dilatace
 II, IV, IV*

*Pomálie konal. rád mui
 PP-70.*

*V trose se nacházi zátěhy
 h'rojet objektu. Povrchu det.
 konstrukce vltava ský dilatace
 (7x 11,5x 7) + betonaci parky
 h'rojet objektu 3ks - 1,4x 1x 7m
 4ks - 1,1x 1x 7m
 Z 16,26m³*

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis-ata

Středisko: 11841 Název akce: obnova RD - Zelená

Datum: 11. 11.

Den týdne:

Pracovní doba: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

Pracovní přestávka: 11⁰⁰ - 12⁰⁰

Pracovníci (jména a příjmení):

Příbada Vít, Příbada Tiví
Vilich David, Verušač David, Vokáč

Mechanismy:

Porc P
L920, L94P, Zennit. auto

Stav:

Účinky:

Provedené práce:

Výhled pro konat. řád mu.
Přa zúčtování jímek..
- Odvoz příj. fin. mal. arole
na stla. min. depozit. stavu
čerpání vody z výtopa.
V místě trávy se
nachází bet. konstrukce, které
je nutno odstranit.
Bourání bet. konstrukce
v prostoru mezi P a velenem
Přesahující na min. depozit.
stavu. - celkem 14,8 m³

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Datum: 6. 10. Den týdne:
 Název akce: obchod PV - Zetaj
 Název střediska: PV18
 Pracovní doba: 7-17
 Pracovní přestávka: 11-12
 Pracovní (jména a příjmení):

Probač Václ, Příbač Vít
 Příbač Jiri, Vít David, Veronika
 Mechanismy:

2900, 2910, 2x natl. autk
 Tota 845 - f. Elektro
 2102 f. Piro

Poušky:

Uvedené práce:
 - Pochůzlost s podru částí
 uhlaví skly.
 - Provedení konkrétního
 mni 84-82.
 - Pochůzlost s podru částí
 objektu v trase konkrétního
 rodu (4,8 m²)

Datum: 6. 10. 2018
 Podpis:

Datum: 1.10. Den týdne:
 Název akce: obecní KP - 2 etap
 Právní doba: 7.1.17
 Pracovní přestávka: 11:17

Pracovníci (jména a příjmení):

Jaroslav Václav, Václav Paul
 Petr Štěrba, Václav Paul, Havel
 Václav, Václav Paul

Pracovníci:

2.10.17, faktura ST - J. Bohl
 Liar - J. Bohl

Pracovníci:

Pracovníci:

Pracovníci:

Vytyčení a provedení betonové
 konstrukce ST-12 včetně montáže
 parocí + polystyrenu 100
 - Vytyčení a provedení betonové
 konstrukce + úprava vzhledu stěny
 včetně malby

Rekonstrukce betonu ze zbourané
 části.

- Anotace - zřízení vzhledu
 stěny - Broušení betonu v šase
 beton. roštu mezi ST-12 včetně
 malby. (17,1 m²)

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

skladové středisko: *DBIV* Název akce: *obchod KD - Zetaj*
 Datum: *29.9.* Den týdne:
 časí: *peřejany - Zetaj*
 pracovní doba: *7:00 - 17:00* Pracovní přestávka: *11:00 - 12:00*
 pracovníci (jména a příjmení): *Pechák Václav, Vokáč Pavel*

mechanismy: *L920, Zetaj*
Helios
f. Lorcier - Zetaj - Zetaj, d. Lorcier

materiál:

loučky:

provedené práce: *- Betonář bet. roztokem starobní*
objektu + kladace a třídění
star. materiálu.

- Betonář pokládá beton
na útlou zdi.

- Výkop na roztokem spín
v místě gabionu cely

- Betonář bet. Zetaj - Zetaj
770 P2 v rámci kladace (± 26,8 m³)
VD 100 B07 na skumitku
- Vykop dle zrcadla 'Tepi' - Zetaj



PROJEKCE ENGINEERING REALIZACE STAVEB

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA

Název akce: „KRÁLŮV DVŮR – OBCHVAT – II. ČÁST“

Zakázkové číslo: 4585-08-031 resp. 4699-09-031

Vyjádření projektanta k realizační dokumentaci

Zpracovatel projektové dokumentace „Králov Dvůr – Obchvat – II. část“, vypracované v lednu roku 2020 pod zakázkovým číslem 4585-08-031 potvrzuje, že při provádění zemních prací na kanalizačním řádu došlo k nálezů betonových a cihelných základů historických budov, které nebyly patrné z geodetického zaměření a o jejichž existenci se při zpracování dokumentace nevědělo.

Zpracovatel souhlasí s jejich odstraněním v rozsahu potřebném pro realizaci díla.

V Berouně dne 15. dubna 2022

Ing. Martin Dejdar
Spektra PRO spol. s r.o.

V Hrádku 1548 266 01 Br. roun
DIČ CZ09486429



Vyřizuje: P. Burger

V Kladně dne: 18.dubna 2022

**KSSÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
150 00 Praha 5**

Věc: „Obchvat Králův Dvůr - II. etapa“

Změny oproti PDPS

Vyjádření TDS

Předmětem změny je:

Ubourání a odstranění betonových a cihelných základů historických budov.

Při provádění zemních prací v trase kanalizačního řádu došlo k nálezům betonových a cihelných základů historických budov, které nebyly zřejmé a o jejich existenci se při zpracování PD nevědělo.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele s předloženým navrhovaným technickým řešením výstavby předmětného mostu **souhlasí**, a považuje je za oprávněné.

Veškeré odchylky od PD musí být podrobně zdokumentovány.

Z návrhu změn vyplývá, že jsou nezbytné pro realizaci stavby.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Ing. Vlastimil Ptáček

Váš dopis zn. / ze dne
18. 10. 2021

Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvorník,

Praha
26. 10. 2021

Věc: Obchvat Králův Dvůr, silnice II. třídy, II. etapa – neočekávané základy historických budov v trase kanalizace

Vážení,

Na základě vašeho oznámení Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. **souhlasí** s provedením oznámené změny, konkrétně s ubouráním a odstraněním neočekávaných základů historických budov v trase kanalizačního řadu.

Žádáme zhotovitele o neprodlené zpracování ZBV, přičemž veškeré odchylky od projektové dokumentace musí být podrobně zdokumentovány.

S pozdravem