

Dodatek č. 4

Příloha č. 2 Harmonogram plnění

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy		
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-		
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení odevzdá Zhotovitel min. 14 dní před koncem etapy. Oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby nebo odstoupení od smlouvy – vydá Objednatel ve lhůtě do 14 dní od odevzdání Návrhu stavby Zhotovitelem k závěrečnému odsouhlasení.	Předávací protokol + Oznámení Objednatele o schválení Návrhu stavby nebo odstoupení od smlouvy		
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro část díla		
3. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu		
4. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu Etapa 4a PDPS objektu D.2.2.1 SO-00-7101 Výpravní budova /komplet stavařina, profese, bez přístřešků část výpisů/ PDPS objektu D.2.1.6 Likvidace dešťových vod PDPS objektu D.2.3.6 Přípojka elektro NN a areálové osvětlení Etapa 4b Dokumentaci objektu D.2.2.1 SO-00-71-01 Výpravní budova /přístřešek/ Dokumentaci objektu D.2.1.8 Zpevněné plochy,	Předávací protokol pro část díla		

		dopravní řešení, rozdělení investic město/SŽ			
5. Dílčí etapa	Do 31.8.2022	Nabytí právní moci společného povolení a definitivní předání DUSP vč. dokladové části a SP	Předávací protokol pro část díla		
6. Dílčí etapa	Do 14. 10. 2022	Definitivní předání PDPS včetně chodníků a zpevněných ploch s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla		
7. Dílčí etapa	(předpoklad 12 měsíců)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta		
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad 12/2023</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)		

 Datum: 2022.10.04
22:58:03 +02'00'