

Příloha II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	
1	Převzetí staveniště.	0 dny	24.10. 22	24.10. 22		17.   24.   31. XI 2022 24.10.  Převzetí staveniště.
2	Zřízení ZS.	2 dny	24.10. 22	25.10. 22	1	24.10.  Zřízení ZS.
3	Kácení a likvidace dřevin stanovená PD vč. likvidace pařezů.	3 dny	26.10. 22	28.10. 22	2	26.10.  Kácení a likv
4	Rozebrání zámkových dlažeb.	5 dny	26.10. 22	30.10. 22	2	26.10.  Rozebrán
5	Demontáž kovových prvků oplocení.	5 dny	26.10. 22	30.10. 22	2	26.10.  Demontá
6	Bourání předepsaných soklových zídek a základů	5 dny	31.10. 22	04.11. 22	5	31.10.
7	Zemní práce vč. výkopu pro dešťovou nádrž.	3 dny	05.11. 22	07.11. 22	6	05.11.
8	Základ pod dešťovou nádrž.	7 dny	08.11. 22	14.11. 22	7	08.
9	Osazení dešťové nádrže.	3 dny	15.11. 22	17.11. 22	8	
10	Repase/opravy soklových částí oplocení 112.	28 dny	18.11. 22	15.12. 22	9	
11	Repase/opravy pletiva a výplňových dílců oplocení 112.	28 dny	18.11. 22	15.12. 22	9	
12	Elektro - rozvody	7 dny	15.11. 22	21.11. 22	8	
13	Založení oplocení 110 a 109 vč. ostatních drobných kcí.	5 dny	18.11. 22	22.11. 22	9	
14	Vyzdívka z prolívaných tvárníc vč. ukončení stříškou - oplocení 109 a 110 vč. ostatních drobných kcí.	5 dny	23.11. 22	27.11. 22	13	
15	Osazení zámečnických výplní oplocení 109 a 110.	5 dny	28.11. 22	02.12. 22	14	
16	Pletivo vč. založení a osazení plotových sloupků - oplocení 111.	5 dny	28.11. 22	02.12. 22	14	
17	Pochozí plochy - úprava podkladu, osazení obrubníků, podkladní a mlatové vrstvy.	10 dny	28.11. 22	07.12. 22	14	
18	Pochozí plochy - úprava podkladu, osazení obrubníků, podkladní a dlážděné vrstvy.	10 dny	03.12. 22	12.12. 22	17FS-5 dny	
19	Osazení vrat a branky - oplocení 109 a 110.	5 dny	13.12. 22	17.12. 22	18	
20	Elektro - kompletace	5 dny	13.12. 22	17.12. 22	18	
21	Dešťová nádrž - kompletace a zkouška provozu.	3 dny	18.12. 22	20.12. 22	20	
22	Výsadba předepsaných sazenic a založení trávníku (ornice, výsev).	7 dny	13.12. 22	19.12. 22	18	
23	Dodávka a osazení lavice (1x) se stolem a laviček (5x).	3 dny	18.12. 22	20.12. 22	19	
24	Úklid, příprava k převjímece	5 dny	19.12. 22	23.12. 22	23FS-2 dny	
25	Připravenost k předání stavby	0 dny	23.12. 22	23.12. 22	24	

<b>Revitalizace zeleně ve středisku Dlážďenka, Praha 8, Na Dlážďence 1312/9</b>	Úkol		Vnější úkoly
	Milník		Souhrn projekt
	Souhrnný		Seskupit podle
	Zahrnutý úkol		Neaktivní úkol
	Zahrnutý milník		Neaktivní milník
	Zahrnutý průběh		Neaktivní souh
Rozdělení		Ruční úkol	