

"Oprava kolejové trasy na kolektoru Centrum TK47-TK52 a TK48-J52"

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Doba trvání	2023												
					XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Oprava kolejové trasy na kolektoru Centrum TK47-TK52 a TK48-J52	03.01. 23	19.12. 23	1050 dny													
2	TK47-TK48	03.01. 23	31.05. 23	444 dny													
3	předání staveniště	03.01. 23	03.01. 23	0 dny													
4	řezání	03.01. 23	07.01. 23	13 dny													
5	bourání	07.01. 23	09.02. 23	97 dny													
6	odvoz sutě	24.01. 23	09.03. 23	133 dny													
7	demontáž kolejí	21.02. 23	09.03. 23	49,13 dny													
8	montáž kolejí	28.02. 23	15.04. 23	139,13 dny													
9	betonáž	15.04. 23	24.05. 23	118,13 dny													
10	dokončovací práce	29.05. 23	30.05. 23	4 dny													
11	předání díla	31.05. 23	31.05. 23	0 dny													
12	TK48-J52	01.09. 23	19.12. 23	327 dny													
13	předání staveniště	01.09. 23	01.09. 23	0 dny													
14	řezání	01.09. 23	05.09. 23	13 dny													
15	bourání	05.09. 23	08.10. 23	97 dny													
16	odvoz sutě	12.09. 23	26.10. 23	133 dny													
17	demontáž kolejí	03.10. 23	19.10. 23	49,13 dny													
18	montáž kolejí	10.10. 23	19.11. 23	120 dny													
19	betonáž	20.11. 23	15.12. 23	76,13 dny													
20	dokončovací práce	15.12. 23	18.12. 23	9 dny													
21	předání díla	19.12. 23	19.12. 23	0 dny													

Jubosa s.r.o.
Datum: 19.10. 22

Úkol		Pouze s dobou trvání	
Rozdělení		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Milník		Ruční souhrn	
Souhrnný		Pouze zahájení	
Souhrn projektu		Pouze s datem dokončení	
Vnější úkoly		Vnější úkoly	
Vnější milník		Vnější milník	
Neaktivní milník		Průběh	
Neaktivní souhrn		Konečný termín	
Ruční úkol			