

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

IMOS BRNO, a.s.

| ID | Text1 | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Přechůdčí | Čtvrt. 4, 2021 | XI | XII | Čtvrt. 1, 2022 | II | III | Čtvrt. 2, 2022 | IV | V | VI | Čtvrt. 3, 2022 | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|----|-------------|--|-------------|----------|-----------|--------------|----------------|----|-----|----------------|----|-----|----------------|----|----|-----|----------------|-----|------|----|-----|----|-----|
| 1 | | "Brno, Besední, Veselá II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" | 293 dny | 18.10.21 | 6.8.22 | | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Stavební a montážní práce | 385 dny | 18.10.21 | 6.11.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | DSO 310.1 | Kanalizace - otevřený výkop | 150 dny | 18.10.21 | 16.3.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Veselá Š1 - Š3 | 89 dny | 18.10.21 | 14.1.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | spojka Besední - Veselá Š9 - Š3 vč. arch. průzkumu | 79 dny | 28.12.21 | 16.3.22 | 7FS-18 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | DSO 310.2 | Kanalizace - štol | 226 dny | 18.10.21 | 31.5.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Veselá - stoka A Š3 - Š6 | 169 dny | 2.11.21 | 31.5.22 | 12SS+14 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | Besední - stoka B Š11 - Š9 | 194 dny | 18.10.21 | 29.4.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | DSO 320.1,2 | Kanalizační přípojky | 184 dny | 1.3.22 | 31.8.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Veselá Š1 - Š3 | 55 dny | 1.3.22 | 24.4.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Veselá Š3 - Š6 | 78 dny | 15.6.22 | 31.8.22 | 11FS+14 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Besední Š11 - Š9 | 61 dny | 30.4.22 | 29.6.22 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Besední Š9 - Š13 (hotel International) | 60 dny | 10.3.22 | 8.5.22 | 8FS-7 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | SO 330 | Vodovodní řady | 296 dny | 8.11.21 | 30.8.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Veselá Š3 - Š6 | 31 dny | 16.6.22 | 16.7.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | Veselá Š1 - Š3 | 35 dny | 15.1.22 | 18.2.22 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | Veselá - Středová - propoj | 3 dny | 30.7.22 | 1.8.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | Besední - provizorní | 18 dny | 30.6.22 | 17.7.22 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | Besední - definitivní vč. přípojek | 28 dny | 18.7.22 | 14.8.22 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | SO 330.1 | Dočasné zásobování vodou Veselá Š3 - Š6 | 278 dny | 8.11.21 | 30.8.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | SO 340 | Vodovodní přípojky | 201 dny | 19.2.22 | 7.9.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | Veselá Š3 - Š6 | 22 dny | 17.8.22 | 7.9.22 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Veselá Š1 - Š3 | 95 dny | 19.2.22 | 24.5.22 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | Provizorní zapravení | 91 dny | 8.8.22 | 6.11.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | Veselá Š1 - Š3 | 29 dny | 9.10.22 | 6.11.22 | 34,23FS-1 de | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Veselá Š3 - Š6 | 31 dny | 8.9.22 | 8.10.22 | 29,16,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | spojka Besední - Veselá Š9 - Š3 | 14 dny | 8.10.22 | 21.10.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Besední Š11 - Š9 | 41 dny | 8.8.22 | 17.9.22 | 25FS-7 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Plynovod - koordinující stavba | 189 dny | 9.2.22 | 16.8.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | Veselá Š1 - Š3 | 35 dny | 9.2.22 | 15.3.22 | 22FS-10 dny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | Veselá Š3 - Š6 | 31 dny | 17.7.22 | 16.8.22 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Středová - Veselá | 26 dny | 20.6.22 | 15.7.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | UV - BKOM | 177 dny | 15.3.22 | 7.9.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Veselá Š1 - Š3 | 33 dny | 15.3.22 | 16.4.22 | 39FS-1 den | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | Veselá Š3 - Š6 | 22 dny | 17.8.22 | 7.9.22 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Příloha č. 1 - aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací
k Dodatku č.2 SoD " Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu "

Finanční harmonogram prací:

| | |
|---|-------------------------|
| CELKEM v Kč bez DPH vč. Dodatku č.1 a č.2 | 62 788 411,54 Kč |
|---|-------------------------|

| Rok 2021 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|--------|---------|--------|--------|----------|-------|------|------------------|---------------|------------|
| Kvartál | 0,00 Kč | | | 0,00 Kč | | | 0,00 Kč | | | 26 739 378,29 Kč | | |
| měsíce | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| částka | | | | | | | | | | 6 760 556,36 | 19 759 471,93 | 219 350,00 |

| Rok 2022 | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|----------|
| Kvartál | 4 083 615,91 Kč | | | 11 609 876,08 Kč | | | 14 628 898,86 Kč | | | 5 726 642,40 Kč | | |
| měsíce | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| částka | 1 370 861,32 | 1 309 150,91 | 1 403 603,68 | 3 781 889,08 | 5 481 152,04 | 2 346 834,96 | 2 749 175,82 | 6 479 723,04 | 5 400 000,00 | 5 200 000,00 | 526 642,40 | 0 |

