



Harmonogram prací

Objekt: Domov Modrý Kámen - Mnichovo Hradiště

Datum	1.NP	2.NP	3.NP
21.11.2022			Demontáž zastaralého zařízení
22.11.2022			Demontáž zastaralého zařízení
23.11.2022			Montáž nového systému
24.11.2022			Montáž nového systému
25.11.2022			Oživení/zaškolení
26.11.2022			
27.11.2022			
28.11.2022		Demontáž zastaralého zařízení	
29.11.2022		Demontáž zastaralého zařízení	
30.11.2022		Montáž nového systému	
01.12.2022		Montáž nového systému	
02.12.2022		Oživení/zaškolení	
03.12.2022			
04.12.2022			
05.12.2022	Demontáž zastaralého zařízení		
06.12.2022	Demontáž zastaralého zařízení		
07.12.2022	Montáž nového systému		
08.12.2022	Montáž nového systému		
09.12.2022	Oživení/zaškolení		

Zpracovala:

9.11.2022

CODACO ELECTRONIC s.r.o., Hemy 825, Valašské Meziříčí 757 01

IČ: 25365312, DIČ: CZ25365312