

ČASOVÝ HARMONOGRAM

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2017								2018											
					-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Městská knihovna Písek a centrum vzdělávání	518 dny	25.5. 17	24.10. 18																				
2	Předpokl.datum podpisu SoD	1 den	15.5. 17	15.5. 17																				
3	Předání staveniště, zahájení prací	1 den	25.5. 17	25.5. 17																				
4	SO. 01 - Demolice dvorních přístavků vč. bouracích prací SO02	30 dny	29.6. 17	28.7. 17																				
5	SO. 02 - Revitalizace stávajícího objektu s novými přístavbami	456 dny	19.7. 17	17.10. 18																				
6	SO. 03 - Oprava dvorní fasády čp. 74 a čp. 78	35 dny	19.3. 18	22.4. 18																				
7	SO. 04 - Venkovní úpravy dvora	61 dny	19.5. 18	18.7. 18																				
8	SO. 05 - Venkovní úpravy Soukenická	35 dny	19.4. 18	23.5. 18																				
9	SO. 06 - Sadové a zahradnické úpravy vč zavlažovací techniky	45 dny	19.7. 18	1.9. 18																				
10	SO. 07 - Úprava teplovodní přípojky	30 dny	12.6. 17	11.7. 17																				
11	SO. 08 - Demontáž plynovodní přípojky	20 dny	25.5. 17	13.6. 17																				
12	SO. 09 - Bibliobox	10 dny	3.8. 18	12.8. 18																				
13	Zařízení vertikální dopravy a technologické vybavení SO02 a SO04	45 dny	19.3. 18	2.5. 18																				
14	Vedlejší náklady	518 dny	25.5. 17	24.10. 18																				
15	Dokončení prací	1 den	24.10. 18	24.10. 18																				