





















Technical drawing of a road cross-section. The drawing shows a road with a width of 1.10m and shoulders of 0.30m. A sidewalk of 1.10m width and a curb of 0.30m width are also shown. The drawing includes dimensions and a scale bar.

PODĚLNÝ ŘEZ
M 1:50

11,86

ŘEZ VTOCEM
M 1:50

200

248

80

POHLED NA VÝTOK
M 1:50

2.80

0.95

0.80

0.35 0.35

Vyzděná z kamenných kostek

Železobetonová hrdláková trouba DN600 z betonu C30/37-XF4

pohoz

iná z kamenných kostek

Výzbroja z kamenných kostiek

—Dlažba z lomového kamene

0,30

384,00

[illegible]

Zápis z kontrolního dne KD č. 1 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den			
Číslo	1	konaný dne	04.08.2021
Účastníci			
Seznam účastníků KD č.1 viz Prezenční listina KD č.1			

Program kontrolního dne/operativní porady	
	1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
	a) popis provedených prací
	b) plnění věcného HMG
	c) finanční plnění
	2. Kontrola úkolů z minulého KD
	3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
	4. Stav BOZP a PO
	5. Nové úkoly
	6. Různé
	7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	SO 020 Příprava území - kácení náletů s odvozem SO 101.A Rekonstrukce komunikace - protažení příkopu L - stržení drnu P+L - čištění příkopu P - frézování obrusu (1.podúsek) - recyklace za studena (1.podúsek) - lab. zkoušky na recyklaci za studena (dyn. zk.) - provedení inf. postřiku s vyštěpením (1.podúsek) - pokládka ACL (tl. 60 mm) finišeřem se záválc. a zhut. SO 101.B Rekonstrukce komunikace - frézování obrusu - recyklace za studena - lab. zkoušky na recyklaci za studena (dyn. zk.) - provedení inf. postřiku - pokládka ACL (tl. 60 mm) finišeřem se záválc. a zhut. SO 180 DIO - osazeno, blikače funkční bez závad
b) plnění věcného HMG	SO 020 : probíhá v souladu s čas. HMG SO 101 A,B : probíhá v souladu s čas. HMG SO 180 : osazeno, funkční
c) finanční plnění	Předání podkladů k fakturaci za 07.2021 ke kontrole TDS do 06.08.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 14.08.2021.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/5

2. Kontrola úkolů z minulých KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
1.	TePře+KZP	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu TePře + KZP k odsouhlasení TDI.	ZH	splněno, bude vyp.
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentací (RDS) do 11.08.2021.	ZH	trvá
3.	Stavební deník (SD)	Zhotovitel stavby založí stavební deník (SD), bylo dohodnuto, že vzhledem k rozsahu a charakteru stavby postačí jeden SD.	ZH/TDS	splněno, bude vyp.
4.	BOZP	Koordinátor BOZP založí „Elektronický inspekční deník“, do kterého bude zaznamenávat veškeré závady a termíny jejich odstranění.	koo BOZP	splněno, bude vyp.
5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule 2,20 x 2,10 m, TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě během 32. týdne	Obj/ZH/TDS	trvá
6.	Obec Černíkovice - dopravní obslužnost	Nutno dořešit dopr. obslužnost obce, ve 2. etapě výstavby není umožněn průjezd (provizorní řešení : příjezd zadem po asf. účel. komunikaci) Oprava kom. dokončena do 16.08.2021.	AD/ZH	trvá
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek	ZH	trvá
8.	Fakturace prov. stav. prací	Příprava fakturace za 07/2021, předání podkladů k odsouhlasení TDS do 04.08.2021	ZH/TDS	trvá
9.	Finanční HMG	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu finanční HMG (po jedn. měsících výstavby)	ZH	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena.
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 2/5

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Upřesnění způsobu opravy vozovky (úsek od skládky - zač. obce Vatěkov)	Do 06.08.2021 provedení dvou kopaných sond + fotodokumentace a popis zaslat AD k vyhodnocení	ZH/AD	trvá
2.	Pasport komunikací	Pasport bude předán zástupcům SÚS na fyzickém datovém nosiči během 32. týdne.	ZH	trvá
3.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah přídlažby v místě nezp. krajnice. Z pochůzky bude pořízen krátký zápis s upřesněním rozsahu provádění kam. zádlažby. Následně bude upravena i RDS.	ZH/SÚS	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.: 602 773 253) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.: 730 857 716).

7. Závěr

KD č.2 - středa 18.08. 2021, 13:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		FORMULÁŘ KD
KD 1/2021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/5

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 05.08.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



provádění dyn. zkoušek na recyklaci za studena

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 4/5



sejmutí drnů s odvozem na 1. úseku



dosyp a urovnání svahu sil. tělesa (1. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 5/5



frézování vjezdu na skládku s odvozem na 1. úseku



čištění krajnice a příkopu na 1. úseku

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 1 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 1/2021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA 6/5

Zápis z kontrolního dne KD č. 2 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den			
Číslo	2	konaný dne	18.08.2021
Účastníci			
Seznam účastníků KD č.2 viz Prezenční listina KD č.2			

Program kontrolního dne/operativní porady
1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	SO 020 Příprava území - kácení náletů s odvozem - odstraňování svodidel s odvozem SO 101.A Rekonstrukce komunikace - protažení a čištění příkopů L - čištění krajnic se stržením drnů P+L - spoj. postřik s vyštěpením (1.podúsek) - pokládka obruš (ACO) fin. se zaválc.+zhuťněním vibr. válci (1. podúsek) - prořez spáry uprostřed vozovky se zalitím asf. em. - lab. zkoušky na asf. souvrství (Troxler, rovinatost) - pokládka prefa-žlabovek do lože z betonu SO 101.B Rekonstrukce komunikace - spoj. postřik s vyštěpením (1.podúsek) - pokládka ACO finišerem se zaválc.+zhuťněním vibr. válci - prořez spar (u naváz. na stáv. stav) se zalitím asf. em. SO 180 DIO - osazeno, blikáče funkční bez závad
b) plnění věcného HMG	SO 020 : probíhá v souladu s čas. HMG SO 101 A,B : probíhá v souladu s čas. HMG SO 180 : osazeno, funkční
c) finanční plnění	Předání podkladů k fakturaci za 08.2021 ke kontrole TDS do 06.09.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 13.09.2021.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 2 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/5

2. Kontrola úkolů z minulých KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentaci (RDS) do 11.08.2021. Koncept RDS bude zaslán TDS v konceptu v el. podobě k připomínkám, čistopis v listinné formě.	ZH	trvá
5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule (2,20 x 2,10 m), TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě do konce 33. týdne.	Obj/ZH/TDS	trvá
6.	Obec Černíkovice - dopravní obslužnost	Nutno dořešit dopr. obslužnost obce, ve 2. etapě výstavby není umožněn průjezd (provizorní řešení : příjezd zadem po asf. účel. komunikaci) Oprava proviz. kom. dokončena, Zhot. bude udržována v provozuschopnosti.	AD/ZH	splněno, bude vyp.
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek.	ZH	trvá
9.	Finanční HMG	Zhotovitel předá v nejbližším možném termínu finanční HMG (po jedn. měsících výstavby)	ZH	splněno, bude vyp.
10.	Upřesnění způsobu opravy vozovky (úsek od skládky - zač. obce Vatěkov)	Do 06.08.2021 provedení dvou kopaných sond + fotodokumentace a popis zaslat AD k vyhodnocení	ZH/AD	splněno, bude vyp.
11.	Pasport komunikací	Pasport bude předán zástupcům SÚS na fyzickém datovém nosiči během 32. týdne.	ZH	splněno, bude vyp.
12.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah přídlažby v místě nezp. krajnice Z pochůzky bude pořízen krátký Zápis s upřesněním rozsahu provádění kam. zádlážby Následně bude upravena i RDS. Zápis bude zaslán TDS elektronicky do konce 33. týdne, dl. přídlažby cca 737 bm.	ZH/SÚS	trvá

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asf. souvrství (úsek č.1).
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek dosud nepředány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 2/6

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy. AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na realizaci.	ZH	trvá
2.	Historický propustek vlevo (2. podúsek)	Nefunkční, bet. římsa bude odbourána a provedeno zasypání st. konstrukce.	ZH	trvá
3.	Prodloužení provedení recyklace za studena (před Vatěkovem)	Recyklace za studena bude prodloužena cca o 40 m (za kanalizaci v levé pol. vozovky), ukončení za kom. napojením vlevo	ZH	trvá

6. Různé

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.: 602 773 253) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.: 730 857 716).

7. Závěr

KD č. 3 - středa 01.09. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA 3/6

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 18.08.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závazná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



dokončený obrus (1. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE PRŮVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD STRANA: 4/6



prořez a čištění spáry v obru (1. úsek)



hutnění krajnice levá strana (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	FORMULÁŘ KD. STRANA: 5/6



sejmutí drnu z krajnice s odvozem vlevo (2. úsek)



odkop krajnice vlevo (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 2 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 2/2021	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 6/6

Zápis z kontrolního dne KD č. 3 stavby

III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den	
Číslo	3 konaný dne 01.09.2021
Účastníci	
Seznam účastníků KD č.3 viz Prezenční listina KD č.3	

Program kontrolního dne/operativní porady

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
 - a) popis provedených prací
 - b) plnění věcného HMG
 - c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) popis provedených prací	SO 101.A Rekonstrukce komunikace (2. úsek) - protahování a čištění příkopů (s odvozem mat. na mezideponii) - úprava svahů příkopů (s odstraněním kořenů) - čištění krajnic (s odvozem mat. na mezideponii) - navážení a rozprostírání recyklátu (v místě krajnic podél vozovky) - frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii SO 180 DIO - posun blikačů na zač. úseku 2, blikače funkční bez závad
b) plnění věcného HMG	SO 101. A : probíhá v souladu s čas. HMG SO 180 : osazeno, funkční
c) finanční plnění	Předání podkladů k fakturaci za 08.2021 ke kontrole TDS do 06.09.2021, podepsání čistopisu v soft. ASPE v listinné formě ve 3 stejnopisech do 13.09.2021.

2. Kontrola úkolů z minulých KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou dokumentaci (RDS) do 11.08.2021. Koncept RDS bude zaslán TDS v el. podobě k připomínkám, čistopis v listinné formě.	ZH/AD	trvá splněno, bude vyp.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘIŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/6

5.	Info-tabule stavby	Min. rozměr tabule (2,20 x 2,10 m), TDS zaslala upravenou podobu info tabule Objednateli k odsouhlasení, poloha umístění info-tabule bude upřesněna v rámci KD č.1, tabule ve výrobě, rozmístění na stavbě do konce 33 týdne.	Obj/ZH/TDS	splněno, bude vyp.
7.	Laboratorní deník	Zhotovitel připraví Laboratorní deník, který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek.	ZH	trvá
12.	Kamenná přídlažba do betonu	Na základě rekognoskace dne 06.08.2021 bude upřesněn rozsah kam. přídlažby v místě nezp. krajnice (dl. přídlažby je cca 737 bm). Z pochůzky bude pořízen podrobnější Zápis, který bude zaslán TDS elektronicky do konce 33. týdne.	ZH/SÚS	splněno, bude vyp.
13.	Zábradlí (spodní vjezd na skládku vpravo)	Nové zábradlí ve tvaru „L“ bude umístěno do stáv. bet. římsy. AD připraví podrobnější výkres a stanoví fin. náklady na realizaci. Jedná se o inv. do majetku města Benešov. Před osazením bude tato skutečnost m. Benešov oznámena a po dokončení předáno v rámci následné údržby.	ZH/AD	trvá
14.	Historický propustek vlevo (2. úsek)	Nefunkční, bet. římsa bude odbourána a provedeno zasypání st. konstrukce.	ZH/AD	splněno, bude vyp.
15.	Prodloužení recyklace za studena (před obcí Vatečkov)	Recyklace za studena bude prodloužena cca o 40 m (za kanalizaci v levé pol. vozovky), ukončení za odbočkou vlevo	ZH/AD	splněno, bude vyp.

3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období

Provedeny dynamické zkoušky na recyklaci za studena a zkoušky na hotovém asf. souvrství (úsek č.1).
Žádost TDS o předání lab. protokolů ke kontrole.
Protokoly z lab. zkoušek dosud nepředány.

4. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP při zahájení stavby.
Všichni účastníci Zhotovitele (BES s.r.o.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.
Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni.
Zjištěné drobné závady budou na stavbě průběžně odstraňovány.
Stav BOZP bude prezentován v rámci KD koo BOZP (po ukončení KD).

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu
1.	Propustek v km 0,500	V km 0,500 byl objeven stáv. zborcený nefunkční propustek. Pro převedení srážkové vody z levostr. příkopu (od Příbyšic) na pravou stranu komunikace bude tento propustek zrekonstruován (bet. trouby DN 600 s obet., dl. 13 m. Na vtoku bude zřízena HV. AD předloží k propustku a HV proj. dokumentaci.	ZH, AD	trvá
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC		ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021		III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614		FORMULÁŘ KD
		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 2/6

6. Různér

V případě nepřítomnosti TDS Ing. P. Jelínka (tel.: 602 773 253) provádí zástup Ing. Dan Krejčí - koo BOZP (tel.: 730 857 716).

7. Závěr

KD č. 4 - pondělí 13.09. 2021, 09:00 hod., stavba ZS

Zapsal : Ing. Petr Jelínek, TDS

Podpis

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů Zhotovitele).

Elektronicky odeslán koncept dne 01.09.2021 na adresy uvedené v Prezenční listině (PL).

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA s III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/6



info-tabule stavby



odkop krajnice (2. úsek)

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 3/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 4/6



strojn     prva svahu vlevo (2.   sek)



protahov  n   a   i  t  n   krajnice (2.   sek)

KRAJSK�� SPR��VA A ��DR��BA SILNIC	Z��PIS Z KONTROLN��HO DNE KD ��. 3 STAVBY	
EVIDEN��N�� ��ISLO	III/11434 P��IBY��ICE - K��I��OVATKA s III/10614	FORMUL���R KD
KD 3/2021	KLASIFIKACE: PROVOZN�� INFORMACE	STRANA: 5/6



frézování asf. souvrství (2. úsek)



vozovka po odfrézování obrusu

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 3 STAVBY	FORMULÁŘ KD
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD/3/2021	III/11434 PŘIBYSICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	STRANA: 6/6
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	

Zápis z kontrolního dne KD č. 4 stavby III/11434 Příbyšice - křižovatka s III/10614

Kontrolní den	
Číslo	4 konaný dne 13.09.2021
Účastníci	
Seznam účastníků KD č. 4 viz Prezenční listina KD č.4	

Program kontrolního dne/operativní porady
1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby
a) popis provedených prací
b) plnění věcného HMG
c) finanční plnění
2. Kontrola úkolů z minulého KD
3. Kontrola kvality-zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
4. Stav BOZP a PO
5. Nové úkoly
6. Různé
7. Závěr

1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
a) popis provedených prací	SO 101.A Rekonstrukce komunikace úsek km 0,500 - 2,150 - frézování asf. souvrství (cca tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii (dokončení) - recyklace za studena + lab. zkoušky - provedení spoj. postřiku s vyštěpením na očištěný povrch - pokládka ACL 16+ po polovinách vozovky (tl. 60 mm) finišerem se zaválcováním a zhut. vibračními válci (s kontrolou teploty asf. směsi při pokládce a dovezené asf. směsi) úsek km 2,150 - 2,800 (obec Vatěkov) - čištění příkopů (km 2,800 - 3,100) vlevo s odvozem mat. na skládku - frézování asfaltového souvrství (tl. 100 mm) s odvozem mat. na mezideponii - po odfrézování zjištěny podélné vlasové trhliny a propadlá krajnice vpravo SO 180 DIO blikače na vjezdu do stavby (vjezd na skádku) dočasně nefunkční, závada odstraněna

2. Kontrola úkolů z minulých KD				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Stav úkolu (termín)
2.	Proj. dokumentace (RDS)	Zhotovitel předá TDI v nejbližším možném termínu v listinné formě schválenou projektovou	ZH/AD	trvá

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 4 STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO KD 4/2021	III/11434 PŘIBYŠICE - KŘÍŽOVATKA S III/10614	FORMULÁŘ KD/OP
	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/6