



B	19	stěhování Pavilon 19 Léčebný pavilon	56	09.01.2023	09.01.2023															
C	41	stěhování Pavilon 41 Objekt bývalé prádelny	76	10.02.2023	10.02.2023															
A	6	stěhování Pavilon 6 Všeřovací komplex - Rentgenologie	62	04.07.2023	04.07.2023															
euro	108	stěhování Tesko Čajovna	13	22.05.2023	22.05.2023															
C	44	stěhování 44 Dílny	42	04.09.2023	04.09.2023															
C	48	stěhování 48 Lakýrnická dílna	13	05.09.2023	16.10.2023															
B	87	stěhování 87 Sklad a oddělení nákupu	34	07.07.2023	07.07.2023															
euro	88a	stěhování centrální terapie	50	28.04.2023	28.04.2023															
euro	88b	stěhování kotelna	17	29.04.2023	17.06.2023															
euro	92	stěhování Objekt dezinfekce	20	18.09.2023	18.09.2023															
C	46	stěhování 46 Autoprovoz	12	19.09.2023	08.10.2023															
C	37	stěhování 37 Objekt bývalé patologie	12	06.10.2023	06.10.2023															
repase	49	stěhování 49 Divadlo	246	18.10.2022	20.06.2023															
repase	42	stěhování Administrativní budova	213	19.10.2022	30.06.2023															
Stěhování do pavilonu 2																				
A	8	stěhování Pavilon 8 Léčebný pavilon - AT ženy	35	21.10.2022	21.10.2022															
C	12	stěhování zpět Pavilon 12 Léčebný pavilon - Následná péče III.	28	22.10.2022	25.11.2022															
C	13	stěhování zpět Pavilon 13 Léčebný pavilon - Následná péče III.	31	25.11.2022	28.11.2022															
C	14	stěhování Pavilon 14 Léčebný pavilon - Následná péče II.	29	29.11.2022	29.11.2022															
B	17	stěhování zpět Pavilon 17 Léčebný pavilon - Ochranné léčby	30	30.11.2022	27.12.2022															
B	18	stěhování zpět Pavilon 18 Léčebný pavilon - AT muži	37	28.12.2022	29.12.2022															
B	20	stěhování Pavilon 20 Léčebný pavilon - Následná péče I.	48	02.01.2023	02.01.2023															
C	45	stěhování 45 Centrum krizové intervence a resocializace	28	03.01.2023	02.02.2023															
C	38	stěhování 38 Centrální příjem pacientů	18	07.02.2023	06.02.2023															
A	2	stěhování Pavilon 2 Léčebný pavilon okna + rekonstrukce	46	07.02.2023	07.02.2023															

Součinnost Objednatelů při odsouhlasování výrobní dokumentace

	odsouhlasení výrobní dokumentace	do 2 týdnů od předání
	výroba oken po odsouhlasení výrobní dokumentace	9 týdnů

Ostatní práce

	zateplení půd (foukání do stropních dutin, bez realizace lávek)	11.07.2022	31.08.2023
	začistování oken z exteriéru	18.10.2022	16.11.2023
	venkovní parapety	18.10.2022	16.11.2023
	vnější mříže a sítě	18.10.2022	16.11.2023

	příprava pro rolety	18.10.2022	16.11.2023
	zajištění plynulosti výstavby objednatelem	19.07.2022	16.11.2023
	úklid stavbou využitých částí areálu a ZS	15 dny 01.11.2023	16.11.2023

Předání dokončeného díla			
	Dílčí převímky Díla (každý objekt samostatně-výměna/repase oken)	po provedení výměny či repase oken	
	Předpřevímka	30.10.2023	31.10.2023
	Odstranění vad a nedodělků	01.11.2023	16.11.2023
	Předání dokončeného díla	16.11.2023	16.11.2023